

000007



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
(FISDMDF 2022)

EDOMÉX
DE GESTIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 172266

CLAVE DE LA OBRA ✓

FISDMDF/076/2022

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN COAJOMULCO** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **13** DE **OCTUBRE** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LOS LAVADEROS EN BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISDMDF/076/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISDMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 175,420.00	\$ 97,780.00	\$ 77,640.00 ✓	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
05-sep-22 ✓	07-oct-22 ✓	M2 ✓	550.00 ✓	90 ✓	

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO, NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BRAZA, ENCEMENTADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE 12.7 CM DE ESPESOR LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 172266

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/076/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO GRIS	TON	3.00	4,950.00	14,850.00
2	ARENA	M3	49.00	600.00	29,400.00
3	GRAVA	M3	49.00	600.00	29,400.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	5.80	4,060.00	22,330.00
5	PIEDRA BRAZA	M3	3.00	600.00	1,800.00
6	CEMENTO GRIS (OTRAS APORTACIONES)	TON.	22.00	-	-
					97,780.00
MANO DE OBRA (APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS)					
1	REBAJE Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 40 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES INCL.: REVENTONES Y MANIOBRAS.	M2	550.00	30.00	16,500.00
2	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 12.7 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS.	M2	550.00	110.00	60,500.00
3	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:6 CON UNA SECCIÓN DE 0.80 X 0.30 X 1.50 MTS Y UNA CARA A PLOMO INCL.: EXCAVACIÓN, ACARREOS, CRUCETAS, REVENTONES PLOMEADO Y MANIOBRAS.	M3	2.00	320.00	640.00
					77,640.00
				TOTAL:	175,420.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022091515143569T028	15-sep-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	79	V 00531	97,779.84
TOTAL EJERCIDO					97,779.84



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA NO. MIDS 172266

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/076/2022

DEPENDENCIA EJECUTORA	
 JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 EDITH CECILIO VIEGHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA LOCALIDAD	
 REPRESENTANTE COPACI NOMBRE Y FIRMA	 DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN	
POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2022-2024 PRESIDENTE (A) NOMBRE Y FIRMA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2022-2024 SECRETARIO (A) NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C NOMBRE Y FIRMA

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ CONTRALORA MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NICOLAS CID MORENO SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	--