



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 222493

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/084/2022**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL CERRITO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO OTRO**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/084/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 414,744.92	\$ 300,675.00	\$ 114,069.92	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
10-oct-22	25-nov-22	M2	750.46	250	

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN REBAJE Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, ENCEMENTADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL 6-6/10-10 ACABADO TEXTURIZADO.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 222493

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/084/2022

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO )</b>					
1	CEMENTO	TON	37.50	4,950.00	185,625.00
2	ARENA	M3	66.00	600.00	39,600.00
3	GRAVA	M3	75.00	600.00	45,000.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	7.50	4,060.00	30,450.00
					<b>300,675.00</b>
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL. TROMPOS DE NIVEL CRUCETAS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MALEZA.	M2	750.46	12.00	9,005.52
<b>ALBAÑILERÍA</b>					
2	REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20 CM, ÁCARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL REBAJE, TENDIDO Y ACOMODO DE MATERIAL BASE CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA PARA ALCANZAR NIVEL INCL.: TRAZO REFACCIONES, COMBUSTIBLES OPERACIÓN Y MANIOBRAS	M2	750.46	30.00	22,513.80
3	ENCEMENTADO A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE UN FC=200KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6- 6/10-10, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.25 MTS, UN ESPESOR DE 15 CM ACABADO TEXTURIZADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, REVENTONES Y MANIOBRAS.	M2	750.46	110.00	82,550.60
					<b>114,069.92</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>414,744.92</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.

**RELACION DE FACTURAS:**

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NÓ. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022101313260271Q704	13-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	102	V 00625	26,109.98
992022102016160994M971	20-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	114	V 00669	83,279.92
992022102016160994M971	20-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	118	V 00695	79,219.92
992022110314374382D794	03-nov-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	125	V 00696	110,034.89
992022112317042890K187	23-nov-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	132	V 00759	2,030.00
<b>TOTAL EJERCIDO</b>					<b>300,674.71</b>



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 222493

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/084/2022

	<b>DEPENDENCIA EJECUTORA</b>	
<p><b>JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ</b>          AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL          JUCOTITLAN, MEX.          2022-2024          PRESIDENTE MUNICIPAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>		<p><b>EDITH CAMACHO VILCHIS</b>          DIRECCIÓN EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS          AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL          JUCOTITLAN, MEX.          2022-2024          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>

<b>RECIBE POR LA LOCALIDAD</b>	
<p><b>REPRESENTANTE COPACI</b>          Ballesteros centeno          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>DELEGADO LAJ MUNICIPAL</b>          Bernardo Cardona          NOMBRE Y FIRMA</p>

<b>TESTIFICAN POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL</b>	
<p><b>PRESIDENTE (A)</b>          Flor Graciela Lucas Cruz          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>SECRETARIO (A)</b>          Yadira Itzel Lucas Cruz          NOMBRE Y FIRMA</p>

<b>POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>		
<p><b>CONTRALOR SOCIAL A</b>          Juan Carlos Lucas Cruz          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>CONTRALOR SOCIAL B</b>          Basilio Segundo Lucas          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>CONTRALOR SOCIAL C</b>          Paulina Fuentes Castillo          NOMBRE Y FIRMA</p>

<p><b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>          ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ          CONTRALORA MUNICIPAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p><b>NICOLAS CID MORENO</b>          SUPERVISOR DE OBRA          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---