



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 223622

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/086/2022

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO ENDAVATI-SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DIA **09** DE **DICIEMBRE** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO OTRO

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/086/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 249,157.70	\$ 194,107.70	\$ 55,050.00	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
04-nov-22	08-dic-22	ML	354.00	200

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO DE TERRENO PARA CORTE DE PISO EXISTENTE DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON PISTOLA NEUMÁTICA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 3" Ø RELLENO DE ZANJA POR MEDIOS MANUALES, REPOSICIÓN DE CONCRETO F'C=200KG/CM2



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 223622

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/086/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	TUBO PVC HIDRAULICO 3" Ø RD-26	PZA	59.00	795.50	46,934.50
2	ARENA	M3	36.00	600.00	21,600.00
3	GRAVA	M3	42.00	600.00	25,200.00
4	CEMENTO	TON	19.00	4,950.00	94,050.00
5	CORTADORA (GASOLINA)	LTS	100.00	21.49	2,149.00
6	COMPRESOR (DIESEL)	LTS	120.00	23.19	2,782.80
7	RETROEXCAVADORA (DIESEL)	LTS	60.00	23.19	1,391.40
					194,107.70
MANO DE OBRA (APORTACION DEL FONDO)					
1	TRAZO DE TERRENO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	354.00	10.00	3,540.00
2	CORTE DE CONCRETO EXISTENTE CON CORTADORA DE DISCO INCL.: CORTADORA Y OPERADOR.	ML	354.00	-	-
3	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	177.00	45.00	7,965.00
4	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) DE 0.00 A 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO INCL.: RETROEXCAVADORA Y OPERADOR.	M3	88.50	-	-
5	COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-26 INCL.: COLOCACION DE MATERIAL FINO SELECCIONADO, COLOCACION Y EMPALME DE TUBO PVC, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	354.00	45.00	15,930.00
6	RELLENO DE ZANJA POR MEDIOS MANUALES INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	85.00	75.00	6,375.00
7	REPOSICION DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 HECHO EN OBRA INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	177.00	120.00	21,240.00
					55,050.00
				TOTAL:	249,157.70

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 223622

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/086/2022

RELACION DE FACTURAS:

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022101313405671Q052	13-oct-22	GRUPO RUE QUI S.A. DE C.V.	2	V 00527	46,934.78
992022102816550932J491	28-oct-22	GRUPO RUE QUI S.A. DE C.V.	41	V 00674	140,849.84
992022111112502234X416	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000258225	V 00675	1,074.50
992022111112502234X416	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000258226	V 00675	1,074.50
992022112814194729L604	28-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000258820	V 00675	1,391.40
9920221129165533368123	29-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000259509	V 00675	1,391.40
9920221129165533368123	29-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000259510	V 00675	1,391.40
TOTAL EJERCIDO:					194,107.82



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 223622

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/086/2022




DEPENDENCIA EJECUTORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024
JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024
EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA LOCALIDAD



REPRESENTANTE COPACI

Victoria Montoya Tellez.
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO (A) MUNICIPAL

TERESA DE JESUS ISIAS
 NOMBRE Y FIRMA



TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

Francisco Monroy Garcia
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO (A)

Agustín Cruz Matco
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Maura Garcia Martinez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B


Victorio Martinez Albino
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

J. Trinidad Martinez Albino
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ALEJANDRO CRUZ SERRANO
 SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA