

000007



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF 2022)



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 21775

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/013/2022

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO YECHE - BARRIO ENDAVATI** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **13:30** HORAS DEL DIA **07** DE **JULIO** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 92 RAMON LOPEZ VELARDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/013/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 99,637.19	\$ 77,101.19	\$ 22,536.00	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
06-jun-22	30-jun-22	ML	120.00	150

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO DE TERRENO NATURAL, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM DE Ø, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA PROP 1:4 ACABADO PULIDO EN SU INTERIOR, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 21775

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/013/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM Ø	PZA	120.00	365.01	43,801.20
2	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MILLAR	1.50	5,849.99	8,774.99
3	CEMENTO	TON	2.50	4,950.00	12,375.00
4	MORTERO	TON	0.30	4,500.00	1,350.00
5	ARENA	M3	12.00	600.00	7,200.00
6	GRAVA	M3	6.00	600.00	3,600.00
					77,101.19
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	120.00	12.00	1,440.00
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	120.00	-	-
3	AFINE DE FONDO POR MEDIOS MANUALES PARA LIMPIEZA DE FONDO Y REMOCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M2	120.00	25.00	3,000.00
4	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE 15 CM CON MATERIALES PÉTREOS (ARENA) INCL.: HERRAMIENTA APISONADO, ACARREOS, MANO DE OBRA.	M3	18.00	50.00	900.00
5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM DE Ø INCL.: MANIOBRAS, INSTALACIÓN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	120.00	45.00	5,400.00
6	ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR PARA PROTECCIÓN LATERAL Y SUPERIOR DE LA TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO INCL.. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	32.40	60.00	1,944.00
7	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISTA COMÚN A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.50 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA PROP': 1:4 ACABADO APLANADO EN SU INTERIOR INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	1,500.00	4,500.00
8	COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE Ø INCL.. MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	300.00	900.00
9	RELLENO A BASE DE MATERIAL FINO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PREVIAMENTE SELECCIONADO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO INCL.. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	63.60	70.00	4,452.00
					22,536.00
				TOTAL:	99,637.19

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022092312531720T215	23-sep-22	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 5288	V 00528	19,574.98
992022112816402873M792	28-nov-22	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 5502	V 00527	57,525.65
TOTAL EJERCIDO					77,100.63



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 21775

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/013/2022

DEPENDENCIA EJECUTORA


JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA


EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA LOCALIDAD

REPRESENTANTE COPACI

DELEGADO (A) MUNICIPAL


Victoria Montoya Tellez
NOMBRE Y FIRMA


Salvador Gomez Navas
NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)


Antonio Carriola Davila
NOMBRE Y FIRMA


Veronica Moreno Galban
NOMBRE Y FIRMA


POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C



Emmanuel Monroy Sanchez
NOMBRE Y FIRMA


Jose Alfredo Carriola Reyes
NOMBRE Y FIRMA


Diana Montoya Tellez
NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA


ALEJANDRO CRUZ SERRANO
SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024