



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 26931

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/023/2022**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **SANTA MARIA CITENDEJE** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DIA **12** DE **AGOSTO** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN DE CALLE TAPELLY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/023/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 1,232,752.99	\$ 972,415.41	\$ 260,337.58	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META	BENEFICIADOS
23-may-22	10-ago-22	M2 2,078.39	150

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO, REBAJE Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MATERIAL BASE MINA LAS ABEJAS ACAMELLONADO Y EXTENDIDO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS, CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR Y MALLA DE REFUERZO 6-6/10-10 DE 15 CM ESPESOR





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 26931

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/023/2022**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO )</b>					
1	CEMENTO	TON	109.00	4,950.00	539,550.00
2	ARENA	M3	186.00	600.00	111,600.00
3	GRAVA	M3	231.00	600.00	138,600.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	22.00	4,060.00	89,320.00
5	DIESEL PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA	LTS	260.00	22.79	5,925.40
6	DIESEL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	LTS	360.00	22.79	8,204.40
7	DIESEL PARA CAMION TIPO VOLTEO	LTS	360.00	22.79	8,204.40
8	MATERIAL BASE MINA LAS ABEJAS	M3	180.00	300.00	54,000.00
9	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO	CBTA	4.00	4,252.80	17,011.21
					<b>972,415.41</b>
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO, NIVELACION Y LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL.. TROMPOS DE NIVEL CRUCETAS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MALEZA.	M2	2,078.39	12.00	24,940.68
2	REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20 CM, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL REBAJE, TENDIDO Y ACOMODO DE MATERIAL BASE CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA PARA ALCANZAR NIVEL INCL.: TRAZO REFACCIONES, COMBUSTIBLES OPERACIÓN Y MANIOBRAS.	M3	177.66	-	-
3	ENCEMENTADO A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE UN F'c=200KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6- 6/10-10, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.25 MTS, UN ESPESOR DE 15 CM ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, REVENTONES Y MANIOBRAS.	M2	2,078.39	110.00	228,622.90
4	APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES Y LINEA CENTRAL INCL.: LIMPIEZA.	ML	338.70	20.00	6,774.00
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>260,337.58</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>1,232,752.99</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 26931

CLAVE DE LA OBRA

**FIS MDF/023/2022**

**RELACION DE FACTURAS:**



TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022061717040604G618	17-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	43	V 00083	52,219.95
992022061717093227H934	17-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	44	V 00084	8,999.98
992022061714073554J337	17-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	37	V 00151	37,799.90
992022062013362675S677	20-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	65	V 00174	90,019.89
992022062012365828A401	20-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	58	V 00200	165,639.83
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243065	V 00085	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243068	V 00085	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243069	V 00085	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243072	V 00085	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243073	V 00085	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243074	V 00085	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243076	V 00085	911.60
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243092	V 00154	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243093	V 00154	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243096	V 00154	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243098	V 00154	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243099	V 00154	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243101	V 00154	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243106	V 00154	1,367.40
992022062110151404X234	21-jun-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000243107	V 00154	1,367.40
992022062414215744E707	24-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	85	V 00227	82,819.91
992022062916233993X961	29-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	89	V 00238	82,819.91
992022062917143157X253	29-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	96	V 00169	83,279.92
992022062916324262W929	29-jun-22	GRUPO RUE-QUI SA DE CV	101	V 00252	157,979.84
992022063016020779Z420	30-jun-22	OIL POWER SA DE CV	CC-1635	V 00175	1,367.40
9920220715132955841623	15-jul-22	GRUPO RUE-QUI SA DE CV	115	V 00296	90,469.93
992022072213230514A288	22-jul-22	GRUPO RUE-QUI SA DE CV	142	V 00324	81,019.92
992022081513103741X302	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248843	V 00154	912.01
9920221007103033837526	07-oct-22	LUIS ALONSO MERCADO REA	A 8720	V 00428	17,011.21
<b>TOTAL EJERCIDO</b>					<b>972,414.80</b>












**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA** NO. MIDS 26931

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/023/2022**

DEPENDENCIA EJECUTORA	
 <b>JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>EDITH GAMACHO VILCHIS</b> DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA LOCALIDAD	
 <b>Representante COPACI</b> <b>Benigno Antonio Trejo</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>Delegado (A) Municipal</b>  <b>Vicente Osvaldo Sánchez</b> NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL	
<b>Presidente (A)</b>  <b>Rogelio Pérez Rodríguez</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>Secretario (A)</b>  <b>Shary Miguel Ballasteros</b> NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<b>Contralor Social A</b>  <b>Aurelio Martínez Sánchez</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>Contralor Social B</b>  <b>Alfredo Martínez Miguel</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>Contralor Social C</b>  <b>Humberto Martínez Antonio</b> NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
 <b>ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ</b> CONTRALORA MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>NICOLAS CID MORENO</b> SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2022-2024