



ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO; SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **17 DE JUNIO DE 2022**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO; SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOPM/FISMDF-001-1027/IR-01/2022** DE FECHA **04 DE ABRIL DE 2022**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES**

UBICACIÓN: **LOS REYES**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOPM/FISMDF-001-1027/IR-01/2022**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO Y CONCRETO EXISTENTE, CORTE DE MATERIAL TIPO "B" Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y CORTE, MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL, CON MATERIAL DE BANCO (BASE), CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO TEXTURIZADO, CORTE DE PISO DE CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO RENOVACIÓN DE POZOS DE VISITA, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 200 MM Ø DE PVC HIDRAULICO RD-26, CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, COLOCACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE, REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 75 MM DE Ø DE PVC HIDRAULICO RD-26.**

CONTRATISTA: **TENUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **TCO141020RT5**

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 1,670,599.23 | SIN I.V.A. | 1,440,171.75 |
| IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | CON I.V.A. | 149,999.99 | SIN I.V.A. | 129,310.34 |
| IMPORTE TOTAL | CON I.V.A. | 1,820,599.22 | SIN I.V.A. | 1,569,482.09 |
| IMPORTE EJERCIDO | CON I.V.A. | 1,819,401.10 | SIN I.V.A. | 1,568,449.22 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | 1,198.12 | SIN I.V.A. | 1,032.86 |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **1,570.30 M2**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **1,570.30 M2**

CONVENIO No.:

IMPORTE DEL CONVENIO:





PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 05-abr-22 FECHA DE TERMINO: 03-jun-22

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 05-abr-22 FECHA DE TERMINO: 03-jun-22

RELACION DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 04 ESTIMACIÓN (ES):

| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | - |
| 1 | 05-abr-22 | 05-may-22 | 669,170.66 | 0.00 | 0.00 | 669,170.66 |
| 2 | 06-may-22 | 03-jun-22 | 961,115.23 | 0.00 | 0.00 | 961,115.23 |
| 3 | 06-may-22 | 03-jun-22 | 39,115.40 | 0.00 | 0.00 | 39,115.40 |
| 4 | 06-may-22 | 03-jun-22 | 149,999.81 | 0.00 | 0.00 | 149,999.81 |
| TOTAL DE ESTIMACIONES | | | 1,819,401.10 | 0.00 | 0.00 | 1,819,401.10 |

ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES | | CÁLCULO DE ESTIMACIONES | |
|--|---------|--------------------------------|-----------------------|
| AMORTIZACIÓN | | IMPORTE DE LA OBRA | |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | \$ 0.00 | EJECUTADA CON I.V.A.: | \$1,819,401.10 |
| I.V.A.: | \$0.00 | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$0.00 |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN: | \$0.00 | SUBTOTAL: | \$1,819,401.10 |
| RETENCIONES LEGALES | | MENOS RETENCIONES: | \$ 0.00 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00 | TOTAL A PAGAR: | \$1,819,401.10 |
| CAMARA 0.5% | \$ 0.00 | | |
| I.C.I.C. 0.2% | \$0.00 | | |
| TOTAL DE RETENCIONES | \$ 0.00 | | |





DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**

No. DE FIANZA: **22A23814**

IMPORTE: **\$181,940.11**

FECHA: **03 DE JUNIO DE 2022**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMOS. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOPM/FIS MDF-001-1027/IR-01/2022.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **13:30** HORAS DEL DÍA **17 DE JUNIO DE 2022**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-20

EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

ALEJANDRO CRUZ SERRANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

JOSE ANTONIO TENORIO ESQUIVEL
APODERADO LEGAL

GIOVANNI MONROY DAVILA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

