



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 21771 ✓

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/010/2022** ✓

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **SAN JOAQUIN** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **14:30** HORAS DEL DIA **10** DE **AGOSTO** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/010/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
<b>ASO/COPACI/001/2022</b>	<b>03-mar-22</b>	\$ <b>250,000.00</b>	\$ <b>250,000.00</b>	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ <b>250,000.00</b>	\$ <b>250,000.00</b>	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ <b>420,774.10</b>	\$ <b>373,849.90</b>	\$ <b>46,924.20</b>	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
<b>11-jul-22</b>	<b>05-ago-22</b>	<b>ML</b>	<b>102.28</b>	<b>85</b>

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA 05 CM, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 61 CM, RELLENO CON TEPETATE Y MATERIAL BASE PARA RECIBIR CONCRETO DE 08 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO RALLADO





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 21771

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/010/2022**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)</b>					
1	CEMENTO GRIS ✓	TON ✓	6.00 ✓	4,949.99 ✓	29,699.94 ✓
2	GRAVA ✓	M3 ✓	12.00 ✓	600.00 ✓	7,200.00 ✓
3	ARENA ✓	M3 ✓	18.00 ✓	600.00 ✓	10,800.00 ✓
4	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 61 CM ✓	PZA ✓	80.00 ✓	2,950.00 ✓	236,000.00 ✓
5	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM X 1.07 MTS ✓	PZA ✓	2.00 ✓	365.00 ✓	730.00 ✓
6	TEPETATE ✓	M3 ✓	120.00 ✓	325.00 ✓	39,000.00 ✓
7	BROCAL CON TAPA ✓	PZA ✓	2.00 ✓	2,685.00 ✓	5,370.00 ✓
8	MORTERO ✓	TON ✓	0.90 ✓	4,500.00 ✓	4,050.00 ✓
9	TABIQUE ROJO RECOCIDO ✓	MILLAR ✓	0.95 ✓	5,850.00 ✓	5,557.50 ✓
10	DIESEL PARA RETROEXCAVADORA ✓	LTS ✓	720.00 ✓	23.17 ✓	16,682.40 ✓
11	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ✓	ROLLO ✓	1.00 ✓	4,060.00 ✓	4,060.00 ✓
12	MATERIAL BASE ✓	M3 ✓	49.00 ✓	300.00 ✓	14,700.00 ✓
					<b>373,849.84</b>
<b>MANO DE OBRA (APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS) DRENAJE</b>					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ✓	ML ✓	102.28 ✓	10.20 ✓	1,043.26 ✓
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA RECIBIR TUBO DE CONCRETO DE 61 CM DE DIAMETRO. INCLUYE.: MAQUINARIA Y OPERADOR ✓	M3 ✓	200.21 ✓	- ✓	- ✓
3	CONSTRUCCION DE CAMA DE ARENA DE 05 CM DE ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ✓	M3 ✓	7.42 ✓	165.00 ✓	1,224.30 ✓
4	COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 61 CM JUNTEADO CON MORTERO-ARENA 1:4, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ✓	ML ✓	102.28 ✓	60.00 ✓	6,136.80 ✓
5	RELLENO CON MATERIAL TEPETATE A UNA ALTURA DE 1.00 MTS, COMPACTADO CON PIZON A MANO, INCLUYE: NIVELES Y REVENTONES. ✓	M3 ✓	119.68 ✓	80.00 ✓	9,574.40 ✓
6	RELLENO CON MATERIAL BASE CON UN ESPESOR DE 30 CM, COMPACTADO CON PIZON A MANO, INCLUYE: NIVELES Y REVENTONES. ✓	M3 ✓	44.49 ✓	80.00 ✓	3,559.20 ✓
7	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ✓	M2 ✓	211.20 ✓	10.20 ✓	2,154.24 ✓
8	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 DE 08 -CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, VACIADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO ✓	M2 ✓	211.20 ✓	110.00 ✓	23,232.00 ✓
					<b>46,924.20</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>420,774.04</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 21771

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/010/2022**

**RELACION DE FACTURAS:**

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022092314093901W740	23-sep-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	84	V 00157	147,499.80
992022102015595183T376	20-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	112	V 00670	120,577.33
992022102015595183T376	20-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	115A	V 00688	23,399.52
992022102116504363Q713	21-oct-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000255670	V 00699	1,379.40
992022102116504363Q713	21-oct-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000255671	V 00710	1,391.40
992022102816260072J329	28-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	120A	V 00708	35,389.98
992022102816260072J329	28-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	121A	V 00709	30,299.41
992022111112475063X534	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000257469	V 00609	1,391.40
992022111112475063X534	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000257470	V 00609	1,391.40
992022111112475063X534	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000257471	V 00609	1,391.40
992022111112475063X534	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000257472	V 00609	1,391.40
992022111112475063X534	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000257473	V 00609	1,391.40
992022111112475063X534	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000257474	V 00609	1,391.40
992022111112475063X534	11-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000257475	V 00609	1,391.40
992022112317211184K508	23-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000258806	V 00699	1,391.40
992022112317211184K508	23-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000258807	V 00699	1,391.40
9920221129164118098194	29-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000259499	V 00699	1,391.40
<b>TOTAL EJERCIDO</b>					<b>373,850.84</b>





**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 21771

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/010/2022

**DEPENDENCIA EJECUTORA**



**JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA




**EDITH CAMACHO VILCHIS**

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**RECIBE POR LA LOCALIDAD**


REPRESENTANTE COPACI



**Pedro Mendoza Barrios**

NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO (A) MUNICIPAL



**Berenice Angeles Germán**

NOMBRE Y FIRMA

**TESTIFICAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2022-2024

**POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2022-2024

PRESIDENTE (A)

**Omar Amado Segundo**

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO (A)

**Carra Amado Segundo**

NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

**Agustín Mendoza Placido**

NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

**Juan Mendoza Placido**

NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

**Juan Mendoza Gonzalez**

NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

**ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**

CONTRALORA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ADAN CUELLAR SANCHEZ**

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2022-2024