



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 26935

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/026/2022

EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD JOCOTITLAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO,
SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA
LOCALIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN
JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO**

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**NOMBRE DEL CONTRATISTA: **LUIS MARTINEZ OLMOS**R.F.C.: **MAOL790528QGA**NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOPM/FISMDF-026-26935/AD-08/2022**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
07 DE ABRIL DE 2022	05 DE JUNIO DE 2022	5	POSTE	36
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
07 DE ABRIL DE 2022	05 DE JUNIO DE 2022			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 439,828.15	\$ 439,828.15	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 438,647.32	\$ 438,647.32	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

LUIS MARTINEZ OLMOS
ADMINISTRADOR UNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2022-2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2022-2024
EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 26935


CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/026/2022

RECIBE

REPRESENTANTE DE COPACI

DELEGADO (A) MUNICIPAL



Maria de Jesus Miranda Alcantara
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

[Signature]

[Signature]

Genoveva Hernández Ubandó
NOMBRE Y FIRMA

Osé Clemente González García
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

[Signature]

M^a Isabel V. D.

[Signature]

Amberto Velasco González
NOMBRE Y FIRMA

Maria Isabel Valencia Jorge
NOMBRE Y FIRMA

Maria Guadalupe Hernández Uvando
NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

Luis Martínez Olmos

[Signature]

SUPERINTENDENTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ADAN CUELLAR SANCHEZ
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 26935

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/026/2022

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 13-600, POSTE DE CONCRETO Q-400, POSTE DE CONCRETO 7-500, COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 15 KVA-23000-220 CRUCETA PV 200, CRUCETA PR200, CABLE MÚLTIPLE FORRADO 2+1, CABLE ACS 3/0, CABLE AG5/16, APARTARRAYOS Y ABRAZADERAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						131,948.45
1	07-abr-22	05-may-22	\$ 306,088.73	\$ 113,748.66	\$ 30,774.41	\$ 223,114.48
2	06-may-22	05-jun-22	\$ 72,055.51	\$ -	\$ 11,528.88	\$ 83,584.39
TOTAL	-	-	\$ 378,144.24	\$ 113,748.66	\$ 42,303.29	\$ 438,647.32

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	2669676	\$ 131,948.45	
CUMPLIMIENTO :	2669681	\$ 43,982.71	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2740470	\$ 43,982.81	04 DE JUNIO DE 2023