



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 32679 ✓

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/037/2022 ✓

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN COAJOMULCO** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **14:30** HORAS DEL DIA **18** DE **JULIO** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO ✓

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISDMF/037/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISDMF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 279,142.00 ✓	\$ 211,975.00 ✓	\$ 67,167.00 ✓	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
10-jun-22 ✓	13-jul-22 ✓	ML ✓	470.00 ✓	150 ✓	

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II DE 0.0 A 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 30 CM Ø CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN, CON ARENERO DE CONCRETO COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 32679

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/037/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO GRIS ✓	TON	3.50	4,950.00	17,325.00 ✓
2	ARENA ✓	M3	12.00	600.00	7,200.00 ✓
3	GRAVA ✓	M3	2.00	600.00	1,200.00 ✓
4	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM Ø X 1.00 MTS DE LONGITUD	PZA	470.00	275.00	129,250.00 ✓
5	TABIQUE ROJO RECOSIDO ✓	MILLAR	4.00	5,850.00	23,400.00 ✓
6	MORTERO ✓	TON	1.50	4,500.00	6,750.00 ✓
7	BROCAL CON TAPA DE CONCRETO ✓	PZA	10.00	2,685.00	26,850.00 ✓
					211,975.00 ✓
MANO DE OBRA (APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES INCL.: REFERENCIAS ✓	ML	470.00 ✓	12.00 ✓	5,640.00 ✓
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINA RETROEXCAVADORA ✓	M3 ✓	338.40 ✓	-	-
3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM Ø JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:4 INCL.. ACARREOS, BAJADA DE TUBOS A LA ZANJA ELABORACIÓN DE MEZCLA Y JUNTEO. ✓	ML ✓	470.00 ✓	40.00 ✓	18,800.00 ✓
4	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE TABIQUE ROJO RECOSIDO A TIZÓN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 APLANADO PULIDO DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS, INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ✓	PZA ✓	10.00 ✓	2,200.00 ✓	22,000.00 ✓
5	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS COMPACTADAS CON PISÓN INCL.: ACARREOS Y MANIOBRAS ✓	M3 ✓	296.10 ✓	70.00 ✓	20,727.00 ✓
					67,167.00 ✓
					TOTAL: 279,142.00 ✓

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022061713525506J192	17-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	22	V 00179	36,048.95
992022062916181847W303	29-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	36	V 00274	149,036.91
992022072212533362B699	22-jul-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	50	V 00347	26,884.26
TOTAL EJERCIDO					\$ 211,970.12 ✓



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 32679

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/037/2022

DEPENDENCIA EJECUTORA



JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



EDITH CAMACHO VILCHIS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA LOCALIDAD

REPRESENTANTE COPACI

DELEGADO (A) MUNICIPAL



Ignacio Babilo de la Cruz

NOMBRE Y FIRMA

Adrián Hernández de la Cruz

NOMBRE Y FIRMA



TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

Harina

Ana Lili Or

Harina Alvarez Gonzalez

NOMBRE Y FIRMA

Ana Lilia Davila Rodriguez

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

Talancia Rodriguez Galindo

NOMBRE Y FIRMA

Jessica Trejo Cruz

NOMBRE Y FIRMA

Angelica Gonzalez de la Cruz

NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



NICOLAS CID MORENO

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

2022-2024