



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

**NO. MIDS 35647**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMF/046/2022**

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO LA LUZ-SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO DE MEXICO,  
 SIENDO LAS **11:35** HORAS DEL DIA **13** DE **JUNIO** DE **2022**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES  
 DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA  
 LOCALIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL LINDERO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP740222728**  
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOPM/FISDMF-046-35647/IR-10/2022**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>07 DE ABRIL DE 2022</b>	<b>05 DE JUNIO DE 2022</b>	<b>4</b>	<b>POSTES</b>	<b>60</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>07 DE ABRIL DE 2022</b>	<b>05 DE JUNIO DE 2022</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 479,715.23	\$ 479,715.23	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 479,715.22	\$ 479,715.22	-	-	-

**ENTREGA**

<p style="text-align: center;">CONTRATISTA</p> <div style="text-align: center;">   <b>PEDRO GARCIA SANCHEZ</b>          ADMINISTRADOR UNICO          NOMBRE, CARGO Y FIRMA       </div>	<p style="text-align: center;">UNIDAD EJECUTORA</p> <div style="text-align: center;">   <b>JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ</b>          PRESIDENTE MUNICIPAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL          JOCOTITLÁN, MEX.          2022-2024       </div> <div style="text-align: center;">     <b>EDITH CAMACHO VILCHIS</b>          DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS          NOMBRE, CARGO Y FIRMA       </div> <div style="text-align: center;">           DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS          AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL          JOCOTITLÁN, MEX.          2022-2024       </div>
--	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 35647

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/046/2022

RECIBE

REPRESENTANTE DE COPACI



*[Signature]*  
Santayra Montoya Teller  
NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO (A) MUNICIPAL



*[Signature]*  
Salvador Gómez Navas  
NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2022-2024

PRESIDENTE (A)

*[Signature]*  
Santa Montoya Manrey  
NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2022-2024

SECRETARIO (A)

*[Signature]*  
Angel Cruz Cruz  
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

*[Signature]*  
Inés Sanchez Montoya  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

*[Signature]*  
Cesario Victoriano Barrios Santana  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

*[Signature]*  
Juan José Reyes López  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION


EMPRESA

*[Signature]*  
Esfelam Valle Nieto  
SUPERINTENDENTE  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

*[Signature]*  
ARQ. ALEJANDRO CRUZ S.  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ  
CONTRALORA MUNICIPAL  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2022-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 35647

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/046/2022

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y VESTIDURA DE POSTES DE CONCRETO PCR-13-600 DE 13 MTS Y UN TRANSFORMADOR 25 KVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						-
1	07-abr-22	07-may-22	\$ 353,723.03	\$ -	\$ 56,595.68	\$ 410,318.71
2	08-may-22	05-jun-22	\$ 59,824.58	\$ -	\$ 9,571.93	\$ 69,396.51
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 413,547.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 66,167.61</b>	<b>\$ 479,715.22</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	-	\$ -	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	22A27902	\$ 47,971.52	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	22A57213	\$ 47,971.52	04 DE JUNIO DE 2023