



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 91086 ✓

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/056/2022 ✓

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CARO ✓ MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 08 ✓ DE AGOSTO DE 2022 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO ✓

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ;** PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ;** CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS;** DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI), PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/056/2022** ✓

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 109,338.30	\$ 81,404.80	\$ 27,933.50	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
06-jun-22 ✓	30-jul-22 ✓	ML ✓	170.00 ✓	90

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO, NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON UNA SECCION DE 0.60 X 1.30 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM Ø Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 91086

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/056/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO	TON	1.00	4,950.00	4,950.00
2	GRAVA DE 3/4"	M3	1.00	600.00	600.00
3	ARENA	M3	4.00	600.00	2,400.00
4	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM Ø	PZA	170.00	275.00	46,750.00
5	BROCAL CON TAPA	PZA	4.00	2,685.00	10,740.00
6	MORTERO	TON	0.60	4,500.00	2,700.00
7	TABIQUE ROJO	PZA	1,800.00	5.85	10,530.00
8	DIESEL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	LTS	120.00	22.79	2,734.80
					81,404.80
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS) DRENAJE					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	170.00	12.00	2,040.00
2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE LA REGIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS (MAQUINA RETROEXCAVADORA) CON UNA SECCIÓN PROMEDIO DE 0.60 X 1.30 MTS. INCL.: TRAZO, REFERENCIAS, AFINE DE TALUDES Y FONDO, REFACCIONES LUBRICANTES Y OPERACIONES.	M3	132.60	-	-
3	COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM Ø JUNTEADO CON MORTERO-ARENA 1:4. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	170.00	35.00	5,950.00
4	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISTA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 APLANADO TERMINADO PULIDO CON LLANA METÁLICA EN SU INTERIOR, ARENERO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR INCL.: ACARREOS REVENTONES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA.	PZA	4.00	2,800.00	11,200.00
5	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO CON PISÓN DE MANO INCL.: HERRAMIENTA MANIOBRAS.	M3	116.58	75.00	8,743.50
					27,933.50
				TOTAL:	109,338.30

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 91086

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/056/2022

RELACION DE FACTURAS:

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022061713554606J161	17-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	07538	V 00180	54,098.22
992022063016411758Y043	30-jun-22	OIL POWER SA DE CV	CC-2103	V 00239	1,367.40
992022063016450595Z430	30-jun-22	OIL POWER SA DE CV	CC-2104	V 00239	1,367.40
992022062914165640F048	29-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	35	V 00253	24,570.01
TOTAL EJERCIDO					81,403.03



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 91086

CLAVE DE LA OBRA

FIS MDF/056/2022

DEPENDENCIA EJECUTORA

JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

EDITH CAMACHO VILCHIS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

RECIBE POR LA LOCALIDAD

REPRESENTANTE COPACI

HENDOZA MONROY
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO (A) MUNICIPAL

Manuel Alcarraz
 NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

Amarel García de la luz
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO (A)

Rosa Nazario Cruz
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Leandro Urbino Segundo
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Maria Monroy Pérez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

Angela Segundo Barros
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

Nicolás Cid Moreno
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 Supervisor de obra