



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 268478

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/090/2022

EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN COAJOMULCO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO DE MEXICO,
 SIENDO LAS **13:10** HORAS DEL DIA **28** DE **NOVIEMBRE** DE **2022**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
 DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA
 LOCALIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS ORQUIDEAS BARRIO SANTA RITA JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO
 SAN JUAN COAJOMULCO**

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN			
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO S.A. DE C.V.		R.F.C.: PHC0310145Y6	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOPM/FISMDF-090-268478/IR-17/2022			
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	
10 DE OCTUBRE DE 2022	22 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:	243.00	ML
10 DE OCTUBRE DE 2022	22 DE NOVIEMBRE DE 2022		
		BENEFICIADOS: 32	

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 463,996.47	\$ 463,996.47	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 462,326.26	\$ 462,326.26	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p>FRANCISCO OJEDA MEJIA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p></p> <p>JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <hr/> <p></p> <p>EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 268478

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/090/2022

RECIBE

REPRESENTANTE DE COPACI

DELEGADO (A) MUNICIPAL



[Signature]
Isabella de la Cruz
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Melchor Lopez Cortes
 NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2022-2024

[Signature]
Ofelia Martinez Bravo
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Martha Leticia Lucas Gonzalez
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

[Signature]
Pablo Gonzalez de Jesus
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Rosalba Terron Rosales
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Paulino Trejo Lucanda
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

[Signature]
NICOLAS CID MORENO
 SUPERINTENDENTE
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

[Signature]
NICOLAS CID MORENO
 SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]
ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLAN, MEX.
 2022-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 268478

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/090/2022

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SUMINISTRO, COLOCACION Y VESTIDURA DE POSTES DE CONCRETO PCR-13-600 DE 13 MTS Y UN TRANSFORMADOR 10 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						-
1	10-oct-22	09-nov-22	\$ 371,886.41	\$ -	\$ 59,501.83	\$ 431,388.24
2	10-nov-22	22-nov-22	\$ 26,670.71	\$ -	\$ 4,267.31	\$ 30,938.02
TOTAL	-	-	\$ 398,557.12	\$ -	\$ 63,769.14	\$ 462,326.26

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	-	\$ -	
CUMPLIMIENTO :	2730070	\$ 46,399.65	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2742392	\$ 46,399.65	21 DE NOVIEMBRE DE 2023