



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 61000 ✓

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/050/2022 ✓

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE ENDARE / MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE
ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/050/2022** ✓

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 626,203.55	\$ 529,083.73	\$ 97,119.82	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
10-jun-22	20-ago-22	ML	636.00	200

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO, NIVELACIÓN, DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" CON UNA SECCIÓN DE 0.60 X 1.30 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECÁNICOS, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD DE 30 CM Ø Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y MURO DE MAMPOSTERÍA.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 61000

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/050/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	TUBO PAD DE 20 CM Ø X 6.00 MTS DE LONGITUD ✓	PZA ✓	21.00	1,517.98	31,877.58
2	TUBO PAD DE 30 CM Ø X 6.00 MTS DE LONGITUD ✓	PZA ✓	85.00	3,112.98	264,603.30
3	CEMENTO GRIS ✓	TON ✓	4.15	4,950.00	20,542.50
4	MORTERO ✓	TON ✓	9.80	4,500.00	44,100.00
5	ARENA ✓	M3 ✓	30.00	600.00	18,000.00
6	GRAVA ✓	M3 ✓	6.00	600.00	3,600.00
7	DIESEL ✓	LTS ✓	420.00	22.79	9,571.80
8	TABIQUE RECOCIDO ✓	MILLAR ✓	8.00	5,850.00	46,800.00
9	PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN (NEGRA)	M3	30.00	600.00	18,000.00
10	BROCAL CON TAPA DE POLIURETANO	PZA	18.00	3,350.00	60,300.00
11	RELLENO DE MATERIAL TEPETATE	M3	30.00	260.00	7,800.00
12	VARILLA DE EL # 3	PZA	7.00	259.85	1,818.95
13	ALAMBRÓN DE 1/4" DE 20 X 15 CM	KG	40.00	47.99	1,919.60
14	ALAMBRE RECOCIDO	KG	3.00	50.00	150.00
					529,083.73
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	657.01	12.00	7,884.12
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINA RETROEXCAVADORA	M3	441.51	-	-
3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD (POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD) DE 30 CM Ø INCL.: ACARREOS, BAJADA DE TUBOS A LA ZANJA	ML	510.00	20.00	10,200.00
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD (POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD) DE 20 CM Ø INCL.: ACARREOS, BAJADA DE TUBOS A LA ZANJA Y JUNTEO.	ML	126.00	20.00	2,520.00
5	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISTA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 APLANADO PULIDO DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	18.00	2,200.00	39,600.00
6	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO CON PISÓN DE MANO INCL.: HERRAMIENTA MANIOBRAS.	M3	407.01	70.00	28,490.70
7	CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BRAZA CON SECCIÓN DE 2.20 X 1.00 X .40 M ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INCL.: NIVELES REVENTONES PLOMEADO MANIOBRAS.	M3	17.50	450.00	7,875.00
8	CONSTRUCCIÓN DE CADENA INTERMEDIAS ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CON UNA SECCIÓN DE 26 X 20 CM INCL.: ARMADO, COLADO, CIMBRADO.	ML	5.00	110.00	550.00
					97,119.82
				TOTAL:	626,203.55



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 61000

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/050/2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
9920220617134742061717	17-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	20	V 00199	274,689.63
992022062414354269F661	24-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	27	V 00219	95,128.54
992022062414374686F161	24-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	29	V 00221	7,800.07
992022063011595819X854	30-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	28	V 00220	17,999.95
992022063016071528Y171	30-jun-22	OIL POWER S.A. DE C.V.	CC-1684	V 00290	1,367.40
992022063016153796Y034	30-jun-22	OIL POWER S.A. DE C.V.	CC-1777	V 00290	1,367.40
992022063016382964Y859	30-jun-22	OIL POWER S.A. DE C.V.	CC-2005	V 00222	1,367.40
992022063016192484Z698	30-jun-22	OIL POWER S.A. DE C.V.	CC-1818	V 00290	1,367.40
992022070716394843Y507	07-jul-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	38	V 00289	48,859.84
992022071514303586J718	15-jul-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	44	V 00315	21,790.83
992022071514303586J718	15-jul-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	45	V 00321	38,124.98
992022072213042231A246	22-jul-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	54	V 00361	3,599.99
9920220805100709911848	05-ago-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	62	V 00386	7,017.50
992022081213284152W790	12-ago-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	64	V 00418	4,500.00
992022081513282020X851	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248858	V 00290	1,367.40
992022081513282020X851	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248859	V 00290	1,367.40
992022081513282020X851	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248862	V 00290	1,367.40

TOTAL EJERCIDO 529,083.13



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF 2022)






ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA NO. MIDS 61000


CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/050/2022

 DEPENDENCIA EJECUTORA  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTITLÁN, MEX. 2022-2024 JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL JOCOTITLÁN, MEX. 2022-2024 EDITH CAMACHO VILCHIS NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	--

RECIBE POR LA LOCALIDAD REPRESENTANTE COPACI  Cynthia Guabatoro Mastip NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO (A) MUNICIPAL  Aldo Cruz Chavarria NOMBRE Y FIRMA 
--	---

TESTIFICAN POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL	
PRESIDENTE (A)  Guillermo Manuel Osornio NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO (A)  Dulce María Hernández Ventura NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  Elicio Cruz Cruz NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  Maria Esther Cruz Barros NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  Lesly González García NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
 ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ CONTRALORA MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA 	 TCV Rodolfo García González NOMBRE, CARGO Y FIRMA Supervisor de Obras