



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 119277

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/062/2022

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **LOS REYES** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **02** DE **SEPTIEMBRE** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/062/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-
		-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 264,551.37	\$ 210,850.82	\$ 53,700.55	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
25-jul-22	31-ago-22	ML	180.00	80

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO 0.00 A 1.20 MTS, AFINE DE TALUD, PLANTILLA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM Ø CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO PULIDO EN SU INTERIOR, CORTE Y DEMOLUCIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, REPOSICIÓN DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 119277

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/062/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM Ø	ML	180.00	365.01	65,701.80
2	BROCAL CON TAPA DE CONCRETO	PZA	4.00	2,685.01	10,740.04
3	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MILLAR	2.60	5,850.00	15,210.00
4	CEMENTO	TON	8.50	4,950.00	42,075.00
5	ARENA	M3	39.00	600.00	23,400.00
6	GRAVA	M3	18.00	600.00	10,800.00
7	DIESEL (RETROEXCAVADORA)	LTS	660.00	22.97	15,162.28
8	CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO (GASOLINA)	LTS	10.00	22.97	229.73
9	COMPRESOR (DIESEL)	LTS	300.00	22.97	6,891.95
10	TEPETATE	M3	24.00	260.00	6,240.00
11	MATERIAL BASE	M3	48.00	300.00	14,400.00
					210,850.82
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	180.00	12.00	2,160.00
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" INCL.: RETROEXCAVADORA	M3	236.60	-	-
3	AFINE DE FONDO POR MEDIOS MANUALES PARA LIMPIEZA DE FONDO Y REMOCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M2	180.00	25.00	4,500.00
4	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE 15 CM CON MATERIAL FINO SELECCIONADO INCL.: HERRAMIENTA APISONADO, ACARREOS, MANO DE OBRA.	M2	180.00	50.00	9,000.00
5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM DE Ø INCL.: MANIOBRAS, INSTALACIÓN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	180.00	45.00	8,100.00
6	ACOSTILLADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR PARA PROTECCIÓN LATERAL Y SUPERIOR DE LA TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	48.58	60.00	2,914.80
7	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISTA COMÚN A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.50 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA PROP': 1:4 ACABADO APLANADO EN SU INTERIOR INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	1,500.00	6,000.00
8	COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE Ø INCL. MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	300.00	1,200.00
9	RELLENO A BASE DE MATERIAL FINO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PREVIAMENTE SELECCIONADO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO INCL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	93.10	70.00	6,517.00
10	CORTE DE PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE PISO INCL.: EQUIPO MECANICO OPERADOR.	ML	87.40	-	-
11	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES (MARRO Y PICO) INCL.: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	73.70	60.00	4,422.00
12	REPOSICION DE PISO DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. A.M. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR.	M2	104.55	85.00	8,886.75
					53,700.55
				TOTAL:	264,551.37



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 119277

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/062/2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.

RELACION DE FACTURAS:



TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022071513080425F927	15-jul-22	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 5104	V 00268	104,200.94
992022081213214444W267	12-ago-22	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 5158	V 00338	14,450.03
992022081213181457W862	12-ago-22	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 5157	V 00377	16,365.06
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248879	V 00269	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248881	V 00269	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248883	V 00269	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248884	V 00269	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248885	V 00269	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248894	V 00269	228.90
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248886	V 00376	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248888	V 00387	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248892	V 00387	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248895	V 00399	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248896	V 00399	1,373.40
992022081513415591X326	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000248899	V 00399	1,373.40
992022081917534145K657	19-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000249394	-	1,373.40
992022083110305319Y937	31-ago-22	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 5212	V 00509	10,799.97
992022092313432316O674	23-sep-22	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 5289	V 00525	39,149.95
992022102816374551N751	28-oct-22	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 5421	V 00725	3,599.99
9920221129164415068018	29-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000259500	V 00358	1,391.82
9920221129164415068018	29-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000259501	V 00358	1,391.40
9920221129164415068018	29-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000259502	V 00358	1,391.56
9920221129164415068018	29-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000259503	V 00358	1,400.40
TOTAL EJERCIDO					210,850.82





ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA NO. MIDS 119277

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/062/2022

DEPENDENCIA EJECUTORA

 JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 EDITH SANABACHO VILCHIS AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL JOCOTITLAN, MEX NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	--

RECIBE POR LA LOCALIDAD

 REPRESENTANTE COPACI ANGELICA ANGELES H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2022-2024 NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO (A) MUNICIPAL Francisco Lopez Martinez NOMBRE Y FIRMA 
---	---


TESTIFICAN POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A) Brenda Mercedes Martinez NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO (A) Angela Maria del Pilar Esquivel Gil NOMBRE Y FIRMA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2022-2024
---	---

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A Joaquin Sorebio Hernandez NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B Maria Dolores Guadarrama Esquivel NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C Zenaida Ruera Villagran NOMBRE Y FIRMA
--	--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ CONTRALORA MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2022-2024	ALEJANDRO CRUZ SERRANO SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	--