



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 222343 ✓

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/082/2022 ✓

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA ALDAMA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)** ✓

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/082/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	-	-
		-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 468,069.26	\$ 356,301.40	\$ 111,767.86	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
10-oct-22	25-nov-22	M2	916.13 ✓	220

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN REBAJE Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, ENCEMENTADO CON CONCRETO F'c=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6-6/10-10 ACABADO TEXTURIZADO.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 222343

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/082/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO	TON	44.00	4,950.00	217,800.00
2	GRAVA	M3	78.00	600.00	46,800.00
3	ARENA	M3	93.00	600.00	55,800.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	8.50	4,060.00	34,510.00
5	DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA	LTS	60.00	23.19	1,391.40
					356,301.40
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
PRELIMINARES					
1	TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL., TROMPOS DE NIVEL CRUCETAS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MALEZA.	M2	916.13	12.00	10,993.56
ALBAÑILERÍA					
2	REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20 CM, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL REBAJE, TENDIDO Y ACOMODO DE MATERIAL BASE CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA PARA ALCANZAR NIVEL INCL.: TRAZO REFACCIONES, COMBUSTIBLES OPERACIÓN Y MANIOBRAS	M2	916.13	-	-
3	ENCEMENTADO A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE UN FC=200KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6- 6/10-10, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.25 MTS, UN ESPESOR DE 15 CM ACABADO TEXTURIZADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, REVENTONES Y MANIOBRAS.	M2	916.13	110.00	100,774.30
					SUBTOTAL: 111,767.86
					TOTAL: 468,069.26

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022100710390694B350	07-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	89B	V 00583	26,109.98
9920221013125418370521	13-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	104	V 00621	86,879.91
992022101409561209Q588	14-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	110	V 00641	86,879.91
992022102016213803M579	20-oct-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	117B	V 00693	148,809.86
9920221104132453631165	04-nov-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	128	V 00741	6,229.99
992022112916503543D915	29-nov-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	A-0000259516	V 00694	1,391.40
TOTAL EJERCIDO:					356,301.05



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 222343


CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/082/2022

DEPENDENCIA EJECUTORA



JOSE JESUS CRUJILLO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



EDEN ZAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RÉCIBE POR LA LOCALIDAD



REPRESENTANTE COPACI
Guillermo Antonio Trejo
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO (A) MUNICIPAL

Vicente Asencio Sosa
 NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

Abel Salazar Melchor
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO (A)

Magdalena Casimiro Teodoro
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Luz Mariela González Escobar
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Cabino Sánchez Ojeda
 NOMBRE Y FIRMA


CONTRALOR SOCIAL C

Cain Salazar Melchor
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Alma Rosa Sánchez Martínez

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



NICOLAS CID MORENO
 SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA