



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 21772 ✓

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/011/2022** ✓

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **TIACAQUE** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **10:40** HORAS DEL DIA **05** DE **OCTUBRE** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE** ✓

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**, CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)** ✓

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/011/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
<b>ASO/COPACI/001/2022</b>	<b>03-mar-22</b>	\$ <b>300,000.00</b>	\$ <b>300,000.00</b>	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ <b>300,000.00</b>	\$ <b>300,000.00</b>	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ <b>393,461.55</b>	\$ <b>325,243.90</b>	\$ <b>68,217.65</b>	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
<b>23-jun-22</b> ✓	<b>30-sep-22</b> ✓	<b>M2</b> ✓	<b>670.15</b> ✓	<b>57</b> ✓	

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ENCEMENTADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6-6/10-10.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

**NO. MIDS 21772**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/011/2022**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)</b>					
1	CEMENTO	TON	36.00	4,950.00	178,200.00
2	ARENA	M3	72.00	600.00	43,200.00
3	GRAVA	M3	96.00	600.00	57,600.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	7.50	4,060.00	30,450.00
5	DIESEL (MAQUINA RETROEXCAVADORA)	LTS	180.00	22.84	4,111.20
6	MATERIAL BASE (BANCO LAS ABEJAS)	M3	30.00	299.99	8,999.70
7	BROCAL CON TAPA	PZA	1.00	2,683.00	2,683.00
					<b>325,243.90</b>
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO, DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	670.15	9.00	6,031.35
2	TENDIDO DE MATERIAL BASE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO EN CAPAS Y HUMEDECIDO.	M3	29.88	60.00	1,792.80
3	RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON TABIQUE ROJO RECOSIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 APLANADO PULIDO INCL.: COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO.	PZA	1.00	80.00	80.00
<b>ALBAÑILERÍA</b>					
4	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200KG/CM2 T.M.A. 3/4 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRA, ACARREOS, VACIADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO.	PZA	670.15	90.00	60,313.50
					<b>68,217.65</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>393,461.55</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 21772

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/011/2022**

**RELACION DE FACTURAS:**

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
9920220620124934173997	20-jun-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	62	V 00183	88,679.91
9920220715131710321813	15-jul-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	135	V 00313	60,759.92
9920220728173840794841	28-jul-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	152	V 00366	58,959.92
9920220805102202941038	05-ago-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	164	V 00389	1,800.00
992022081513043349W783	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248841	V 00184	1,367.40
992022081513043349W783	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248860	V 00184	1,367.40
992022081513043349W783	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248861	V 00284	1,367.40
9920220914173928591501	14-sep-22	GRUPO RUE-QUI S.A. DE C.V.	199	V 00513	110,934.89
<b>TOTAL EJERCIDO</b>					<b>325,236.84</b>



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 21772

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/011/2022

**DEPENDENCIA EJECUTORA**

**JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**EDITH CAMACHO VILCHIS**

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**RÉCIBE POR LA LOCALIDAD**

REPRESENTANTE COPACI

**Pilar Hernández**  
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO (A) MUNICIPAL

**Bernardo Toribio Cruz**  
 NOMBRE Y FIRMA

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL**

PRESIDENTE (A)

**Fernando Chavarra Toribio**  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO (A)

**Francisco Ofelia Becerra Velazquez**  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

**Héctor Toribio Uatco**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

**Omar Manjarrez Chavarra**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

**Mauricio Manjarrez Chavarra**  
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

**ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**

CONTRALORA MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**LEONEL MARMOLEJO BECERRIL**

SUPERVISOR DE OBRA  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

2022-2024