



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

NO. MIDS 29100

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/031/2022

EN LA LOCALIDAD DE **SAN FRANCISCO CHEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO DE MEXICO,  
 SIENDO LAS **15:05** HORAS DEL DIA **09** DE **JUNIO** DE **2022**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES  
 DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA  
 LOCALIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:






**CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE  
 ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>LUIS MARTINEZ OLMOS</b>		R.F.C.: <b>MAOL790528QCA</b>		
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOPM/FISMDF-031-29100/IR-07/2022</b>				
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		
<b>06 DE ABRIL DE 2022</b>	<b>05 DE JULIO DE 2022</b>	<b>73.00</b>	<b>M2</b>	
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			<b>120</b>
<b>06 DE ABRIL DE 2022</b>	<b>05 DE JULIO DE 2022</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 1,449,986.74	\$ 1,449,986.74	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 1,449,982.50	\$ 1,449,982.50	-	-	-

**ENTREGA**

<p style="text-align: center;">CONTRATISTA</p>  <p style="text-align: center;"><b>LUIS MARTINEZ OLMOS</b>          ADMINISTRADOR UNICO          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">UNIDAD EJECUTORA</p>  <p style="text-align: center;"><b>JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ</b>          PRESIDENTE MUNICIPAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>  <p style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL          JOCOTITLAN, MEX.          2022-2024</p>  <p style="text-align: center;"><b>EDITH CAMACHO VILCHIS</b>          DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>  <p style="text-align: center;">DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS          AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL          JOCOTITLÁN, MEX.          2022-2024</p>
--	---



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

**NO. MIDS 29100**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/031/2022**

**RECIBE**

REPRESENTANTE DE COPAC



*[Signature]*  
Ismael Antonio Manuel  
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO (A) MUNICIPAL



*[Signature]*  
Ana Karen Reyes Nieto  
 NOMBRE Y FIRMA

**TESTIFICAN**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)



Cristina Martínez Rodríguez  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO (A)



Iris Gómez Nieto  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A




Cristina Camacho Reyes  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B



Mauricio Flores Enriquez  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C



Anallely Laguna Urbina  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA



Luis Martínez Olmos  
 SUPERINTENDENTE  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO



Leopoldo Marmoleso Becerra  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**



ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2022-2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

**NO. MIDS 29100**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/031/2022**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN ACARREO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR ZAPATAS AISLADAS DE 0.80 X 0.80 CON UN ESPESOR DE 20CM, CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE 25 X 25 CM CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL # 2, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 25 CM ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL # 2, CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE 20 X 35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE # 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8", CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A 20 CM REPELLADO EN MUROS TRABES Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN TRABES, MUROS, PLAFÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE APAGADORES, SOQUET Y FOCO AHORRADOR.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						434,996.02
1	07-abr-22	06-may-22	\$ 481,828.77	\$ 144,548.63	\$ 53,964.82	\$ 391,244.96
2	07-may-22	02-jun-22	\$ 402,766.63	\$ 120,829.99	\$ 45,109.86	\$ 327,046.50
3	03-jun-22	30-jun-22	\$ 284,819.23	\$ 109,617.95	\$ 28,032.20	\$ 203,233.48
4	01-jul-22	05-jul-22	\$ 80,570.29	\$ -	\$ 12,891.25	\$ 93,461.54
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 1,249,984.92</b>	<b>\$ 374,996.57</b>	<b>\$ 139,998.13</b>	<b>\$ 1,449,982.50</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	-	\$ 434,996.02	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	2671061	\$ 144,998.67	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	2721880	\$ 144,998.67	<b>04 DE JULIO DE 2022</b>