



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 33640

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/044/2022

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO ENGASEME-SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO DE MEXICO,
 SIENDO LAS **14:30** HORAS DEL DIA **08** DE **JUNIO** DE **2022**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
 DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA
 LOCALIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:




AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	R.F.C.: PHC0310145Y6
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOPM/FISDMF-044-33640/AD-05/2022	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 05 DE ABRIL DE 2022	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 03 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 05 DE ABRIL DE 2022	FECHA DE TERMINO REAL: 03 DE JUNIO DE 2022
META: 7-1 POSTE-TRANSFORMADOR	
BENEFICIADOS: 60	

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 439,847.95	\$ 439,847.95	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 439,847.95	\$ 439,847.95	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>FRANCISCO OJEDA MEJIA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>  <p>EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 33640

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/044/2022

RECIBE

REPRESENTANTE DE COPACI

DELEGADO (A) MUNICIPAL



[Signature]
Victoria Montoya Tellez
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Salvador Gómez Nava
 NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

[Signature]
Esteban Cruz Lara
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Beatriz Javier Matzo
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

[Signature]
Daniela León Dávila
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Jessica Salome Jimenez
 NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
José Manuel González Aguilar
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

[Signature]
Victor Sánchez Méndez
 SUPERINTENDENTE
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

[Signature]
Alejandro Cruz Serrano
 SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]
Alma Rosa Sánchez Martínez
 CONTRALORA MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 33640

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/044/2022

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y VESTIDURA DE POSTES DE CONCRETO PCR-13-600 DE 13 MTS Y UN TRANSFORMADOR 25 KVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						-
1	05-abr-22	04-may-22	\$ 356,231.45	\$ -	\$ 56,997.03	\$ 413,228.48
2	05-may-22	03-jun-22	\$ 22,947.82	\$ -	\$ 3,671.65	\$ 26,619.47
TOTAL	-	-	\$ 379,179.27	\$ -	\$ 60,668.68	\$ 439,847.95

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	-	\$ -	
CUMPLIMIENTO :	2669723	\$ 43,984.80	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2676514	\$ 43,984.80	02 DE JUNIO DE 2023