



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

NO. MIDS 60797

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/048/2022**

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA MARIA CITENDEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO DE MEXICO,  
 SIENDO LAS **15:45** HORAS DEL DIA **10** DE **JUNIO** DE **2022**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES  
 DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA  
 LOCALIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE LA ERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **PHC0310145Y6**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOPM/FISMDF-048-60797/AD-09/2022**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>07 DE ABRIL DE 2022</b>	<b>05 DE JUNIO DE 2022</b>	<b>2-1</b>	<b>POSTES- TRANSFORMADOR</b>	<b>100</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>07 DE ABRIL DE 2022</b>	<b>05 DE JUNIO DE 2022</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 285,703.81	\$ 285,703.81	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 285,703.81	\$ 285,703.81	-	-	-


**ENTREGA**

CONTRATISTA


  
**FRANCISCO OJEDA MEJIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



  
**JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



  
**EDITH CAMACHO VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

NO. MIDS 60797

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/048/2022**

**RECIBE**

REPRESENTANTE DE COPACI

DELEGADO (A) MUNICIPAL

*[Signature]*  
Augustino Antonio Trejo  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Vicente Casimiro Sánchez  
 NOMBRE Y FIRMA



**TESTIFICAN**

**POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL**

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

*[Signature]*  
Claudia Cardenas Jimón  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Felipe Nery Casimiro Sánchez  
 NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2022-2024

**POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

*[Signature]*  
Edith González Figueroa  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Delia Martínez González  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Maria Guadalupe González Sánchez  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

AYUNTAMIENTO


*[Signature]*  
Victor Sánchez  
 SUPERINTENDENTE  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

*[Signature]*  
Nicolás Cid Moreno  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

*[Signature]*

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2022-2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

NO. MIDS 60797

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMDF/048/2022**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y VESTIDURA DE POSTES DE CONCRETO PCR-13-600 DE 13 MTS Y UN TRANSFORMADOR 25 KVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						
1	07-abr-22	06-may-22	\$ 226,209.40	\$ -	\$ 36,193.50	\$ 262,402.90
2	07-may-22	05-jun-22	\$ 20,086.99	\$ -	\$ 3,213.92	\$ 23,300.91
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 246,296.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 39,407.42</b>	<b>\$ 285,703.81</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	-	\$ -	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	2669846	\$ 28,570.38	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	2676529	\$ 28,570.38	<b>04 DE JUNIO DE 2023</b>