



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 63404

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/052/2022

EN LA LOCALIDAD DE EL RUSO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO,
SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA
LOCALIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**NOMBRE DEL CONTRATISTA: **LUIS MARTINEZ OL MOS**R.F.C.: **MAOL790528QGA**NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOPM/FISMDF-052-63404/IR-12/2022**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
06 DE MAYO DE 2022	05 DE JULIO DE 2022	4	POSTE	52
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
06 DE MAYO DE 2022	05 DE JULIO DE 2022			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION


INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 462,968.64	\$ 462,968.64	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 462,917.92	\$ 462,917.92	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

LUIS MARTINEZ OL MOS
ADMINISTRADOR UNICO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA
JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2022-2024
EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 63404

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/052/2022

RECIBE

REPRESENTANTE DE COPACI

DELEGADO (A) MUNICIPAL



[Signature]
Josefina Lopez Cruz
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Gisela Escobar Lopez
NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESTIFICAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

[Signature]
Guillermo David Velazquez
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Hilda Anahi González Sabazar
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

[Signature]
Rosario Romero Aracelo
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Angelica Segundo Egenio
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Jose Luis Sanchez Cruz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

[Signature]
Luis Martinez Olmos
SUPERINTENDENTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

[Signature]
RODOLFO SANCIA GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

NO. MIDS 63404

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/052/2022

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN EL TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES APERTURA DE CEPAS, COLOCACION DE 4 POSTES DE 13-600 Y DOS RETENIDAS VESTIDOS CON TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS, UN TRANSFORMADOR KVA-220/127 Y TRECE BAJAS DOMICILIARIAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						138,890.59
1	11-abr-22	10-may-22	\$ 331,539.18	\$ 119,733.27	\$ 33,888.95	\$ 245,694.86
2	11-may-22	09-jun-22	\$ 67,527.99	\$ -	\$ 10,804.48	\$ 78,332.47
TOTAL	-	-	\$ 399,067.17	\$ 119,733.27	\$ 44,693.42	\$ 462,917.92

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	2669693	\$ 138,890.59	
CUMPLIMIENTO :	2669697	\$ 46,296.86	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2740490	\$ 46,296.86	08 DE JUNIO DE 2023