



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 91637

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/057/2022

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **SAN MARCOS COAJOMULCO** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **13:40** HORAS DEL DIA **19** DE **AGOSTO** DE **2022** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, **ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ**; CONTRALORA MUNICIPAL, **EDITH CAMACHO VILCHIS**; DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DELEGADO MUNICIPAL Y **REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/057/2022**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2022	03-mar-22	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 240,534.90	\$ 180,302.70	\$ 60,232.20	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META	BENEFICIADOS
13-jun-22	15-ago-22	M2	413.23
			80

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN REBAJE Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) ENCEMENTADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 91637

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/057/2022

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO GRIS ✓	TON ✓	22.00 ✓	4,950.00 ✓	108,900.00 ✓
2	ARENA ✓	M3 ✓	39.00 ✓	600.00 ✓	23,400.00 ✓
3	GRAVA ✓	M3 ✓	48.00 ✓	600.00 ✓	28,800.00 ✓
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ✓	ROLLO ✓	4.00 ✓	4,060.00 ✓	16,240.00 ✓
5	DIESEL PARA RETROEXCAVADORA ✓	LTS ✓	70.00 ✓	22.79 ✓	1,595.30 ✓
6	DIESEL PARA CAMION TIPO VOLTEO ✓	LTS ✓	60.00 ✓	22.79 ✓	1,367.40 ✓
					180,302.70 ✓
MANO DE OBRA (APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS)					
1	REBAJE Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 40 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES INCL.: REVENTONES Y MANIOBRAS.	M2 ✓	413.23 ✓	30.00 ✓	12,396.90 ✓
2	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS.	M2 ✓	413.23 ✓	110.00 ✓	45,455.30 ✓
3	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION SECCION DE 0.40 X 0.80 ML.	M3 ✓	8.50 ✓	280.00 ✓	2,380.00 ✓
4	ABUNDAMIENTO Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD CON MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA RELLENO EN OMBRO HASTA ALCANZAR NIVEL DE ARROLLO.	M3. ✓	60.00 ✓	- ✓	- ✓
5	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION TIPO VOLTEO PARA RELLENO EN OMBRO HASTA ALCANZAR NIVEL DE ARROLLO.	M3 ✓	60.00 ✓	- ✓	- ✓
					60,232.20 ✓
				TOTAL:	240,534.90 ✓

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA LOCALIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

TRANSFERENCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	TIPO DE PAGO	MONTO FACTURA
992022061713580933J919	17-jun-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	24	V 00181	83,279.92
992022072213073080A063	22-jul-22	HORACIO GONZALEZ URBINA	49	V 00348	94,059.90
992022081513332967X568	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248839	V 00271	1,595.30
992022081513332967X568	15-ago-22	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	A-0000248845	V 00271	1,367.40
				TOTAL EJERCIDO	180,302.52



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 91637

CLAVE DE LA OBRA

FIS MDF/057/2022

DEPENDENCIA EJECUTORA



JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA LOCALIDAD

REPRESENTANTE COPACI



Javier Teller Ramirez
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO (A) MUNICIPAL



Martin Rubio Rodriguez
 NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE (A)

Jorge Rodriguez Cruz
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO (A)

Emeteria Lopez Ortega
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Arcelia de Jesús Teller
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Anayeli Gavela Martínez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

Dancy López Hernández
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



NICOLAS CID MORENO
 SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024