

OPERADO FISE

0353402

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATALFondo de Infraestructura Social
para las Entidades (FISE)

EDOMEX

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección de Planeación y Gasto Público

ANEXO 8

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISE-003-2021

EN LA LOCALIDAD DE LAS FUENTES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE
ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE**

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN		
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	R.F.C.:	DUBA7305276Q1
NUMERO DE CONTRATO:	MJO/DOP/FISE-03/120711/AD-03/2021		
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL :	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL :	META:	BENEFICIADOS:
18 de diciembre de 2021	27 de diciembre de 2021	880.00	ML
FECHA DE INICIO REAL :	FECHA DE TERMINO REAL:		
18 de diciembre de 2021	27 de diciembre de 2021		

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
20704000L-APAD-FISE-1124/21	22-dic-21	\$2,999,493.43	\$2,999,493.43	-	-	-
				-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$2,999,493.43	\$2,999,493.43	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$2,999,493.43	\$2,999,493.43	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p></p> <p>C. ANA CAROLINA DURAN BARROSO ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p></p> <p>LIC. ARMANDO RANCHED MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2019-2021</p>
	<p></p> <p>EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2019-2021



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

MUNICIPIO DE JOCOTILCÁN

0000391

OPERADO FISE

0353402

Fondo de Infraestructura Social
 para las Entidades (FISE)

EDG RESTRUCTURA
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

ANEXO 8

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISE/003/2021


RECIBE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

PRESIDENTE DEL AGUA POTABLE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

SISTEMA DE AGUA POTABLE BOYECHA LAS FUENTES, TECHÉ, MPIO. DE JOCOTILCÁN, MÉX.

PRESIDENTE

SECRETARIO

Fernando Guadalupe Manrey
 NOMBRE Y FIRMA

Luis Alberto León López
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

Beatriz Gil Gomez
 NOMBRE Y FIRMA

Angelina Flores Peña
 NOMBRE Y FIRMA

Martin Zamora Rucra
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ARQ. ALEJANDRO GARCIA SERRANO
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

C. EDUARDO CABREOLA GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILCÁN, MÉX.
 2019-2021

OPERADO FISE

0353402

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATA MEXFondo de Infraestructura Social
para las Entidades (FISE)Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección de Planeación y Gasto Público

ANEXO 8

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISE-003-2021

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO Y NIVEL TOPOGRÁFICO DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO "8" Y "C" CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 2.0 MTS. AFINE, NIVELACIÓN COMPACTACIÓN DE FONDO, CONSTRUCCIÓN DE FONDO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) PARA RECIBIR TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD DE 6" DE @ RD-11, RD-13.5 Y RD-17.0, INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO, INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 50 H.P. REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CEPA CON MATERIAL DE BANCO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERÍODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$0.00
1	18-dic-21	27-dic-21	\$2,999,493.43	\$0.00	\$0.00	\$2,999,493.43
TOTAL			\$2,999,493.43	\$0.00	\$0.00	\$2,999,493.43

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : CHUBB FIANZAS MONTEREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S. A.			
FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	0	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	2147941	\$299,949.34	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2149147	\$299,949.34	27 de diciembre de 2022