



Jocotitlán

nos une

"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DÍA **28** DE **JUNIO** DE **2021**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-03-28248/IR-03/2021** DE FECHA **30** DE **ABRIL** DE **2021**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.P. 15DPR0951X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO**

UBICACIÓN: **EL LINDERO**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-03-28248/IR-03/2021**.

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PISO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 MTS, DADO DE CONCRETO, COLUMNA DE CONCRETO Ø 35 CM, ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 10", LARGUERO CON MONTEN DE 4" COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEIO CON REDONDO DE 5/8" COLOCACIÓN DE LAMINA ACERO - TEJA CAL. 26 COLOCACIÓN DE CANALÓN CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 Y 4 BAJADAS PLUVIALES.**

CONTRATISTA: **JENNY GONZALEZ BECERRIL**

R.F.C.: **GOBJ850329KJ7**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	699,872.49	SIN I.V.A.	603,338.35
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	699,723.91	SIN I.V.A.	603,210.27
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	148.58	SIN I.V.A.	128.09

VOLÚMENES CONTRATADOS: **370 M2** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **370 M2**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 03-may-21 FECHA DE TERMINO: 16-jun-21

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 03-may-21 FECHA DE TERMINO: 16-jun-21



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						-
1	03-may-21	18-may-21	490,287.82	0.00	0.00	490,287.82
2	19-may-21	16-jun-21	209,436.09	0.00	0.00	209,436.09
	TOTAL DE ESTIMACIONES		699,723.91	0.00	0.00	699,723.91

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$699,723.91
I.V.A.:	\$0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$0.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$0.00	SUBTOTAL:	\$699,723.91
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$699,723.91
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** No. DE FIANZA: **21A35255**

IMPORTE: **\$69,987.25** FECHA: **16 DE JUNIO DE 2021**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-03-28248/IR-03/2021.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **13:10** HORAS DEL DÍA **28** DE **JUNIO** DE **2021**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



(01) 712 122 95 70 ☎

www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

POR EL MUNICIPIO



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA



C. JENNY GONZALEZ BECERRIL
ADMINISTRADOR UNICO



ING. GUADALUPE BASTIDA CONTRERAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA