



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 41565

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/004/2021

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYFFET EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **ING. MARIO GOMEZ CID**, PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/004/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACION Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	-	-
TOTAL INVERSION EJERCIDA:		\$ 456,100.00	\$ 456,100.00	\$ -	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
26-may-21	07-jun-21	M3	3100.00	600	

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN RELLENAR UN PARQUE HUNDIDO CON MATERIAL DE BANCO (BASE) POR MEDIOS MECANICOS Y LLEGAR A NIVEL DE LAS CALLES

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA NO. MIDS 41565

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/004/2021

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
APORTACIÓN DEL FONDO (MATERIALES)					
1	RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA 320	M1	15.00	\$ 14,200.00	\$ 213,000.00
2	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	M2	9.00	\$ 4,200.00	\$ 37,800.00
3	RENTA DE MAQUINA VIBROCOMPACTADOR	M3	7.00	\$ 3,900.00	\$ 27,300.00
4	RENTA DE CAMIONES TIPO VOLTEO DE 7.0 M3 (4 UNIDADES)	DIA	10.00	\$ 17,800.00	\$ 178,000.00
APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
1	MATERIAL DE BANCO (BASE)	M3	3,100.00		
2	ACARREO DE MATERIAL BASE BANCO DE SANTA MARIA CITENDEJE A 1.2 KM DE DISTANCIA	M3	3,100.00		
3	TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA)	M3	3,100.00		
4	COMPACTACION DE RELLENO POR MEDIOS MECANICOS (VIBROCOMPACTADOR)	M2	3,100.00		
				TOTAL:	\$ 456,100.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC016758	16-jun-21	MARIA GUADALUPE ACEVEDO ALBINO	4	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 456,100.00
				TOTAL EJERCIDO	\$ 456,100.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 41565

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/004/2021

 DEPENDENCIA EJECUTORA  ING. MARIO GOMEZ CID AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA		  ING. EDITH CAMACHO VILCHIS AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
 RECIBE POR LA COMUNIDAD REPRESENTANTE COPACI  Juan Carlos Casimiro NOMBRE Y FIRMA		 DELEGADO MUNICIPAL  Alejandra Velasco NOMBRE Y FIRMA	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021 COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			
PRESIDENTE  Ricardo Lopez Sanchez NOMBRE Y FIRMA		SECRETARIO  Marco Antonio Lopez Miguel NOMBRE Y FIRMA	
COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA			
CONTRALOR SOCIAL A  Gabino Acar Sanchez Velazquez NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  Jose Luis Huel Lopez NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  Angel Rodrigo Segundo Salazar NOMBRE Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL   LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA		 T.C.U. NICOLAS CID MORENO SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	