



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 45923

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/005/2021

EN LA LOCALIDAD DE **MAVORO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **30** DE **JUNIO** DE **2021**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE MARIA GARIBAY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRO GARCIA SANCHEZ					R.F.C.: GASP740222778	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-05-45923/AD-04/2021						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
10 DE MAYO DE 2021		24 DE JUNIO DE 2021		6.00		70
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		
10 DE MAYO DE 2021		24 DE JUNIO DE 2021				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04/03/2021	\$ 370,758.00	\$ 370,758.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 323,739.34	\$ 323,739.34	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 323,739.34	\$ 323,739.34	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021</p>
---	--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 45923

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/005/2021

RECIBE

 REPRESENTANTE DE COPACI  <u>Amante Pineda Sánchez</u> NOMBRE Y FIRMA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021	DELEGADO MUNICIPAL  <u>Agustín Mendoza S.</u> NOMBRE Y FIRMA 
---	---

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

PRESIDENTE  <u>Cristian Sánchez Sotelo</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Rochit Domínguez Ortiz</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>Mario Harmolejo Cortes</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Hadreselba Sánchez Sotelo</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Viridiana Sánchez Sotelo</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	--

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>Esteban Valle Nieto</u> SUPERINTENDENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  <u>T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021
--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 45923

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/005/2021

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750 VESTIDOS CON TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS UN TRANSFORMADOR A1 25-23000-120/240, 35 KG DE CABLE AAC 3/0 CABLE ACSR 1/0 7.00 KG 80 MTS CABLE AG8, PROYECTO, PAGO Y TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	10-may-21	10-jun-21	\$ 268,361.64	\$ -	\$ 42,937.86	\$ 311,299.50
2	11-jun-21	24-jun-21	\$ 10,724.00	\$ -	\$ 1,715.84	\$ 12,439.84
TOTAL	-	-	\$ 279,085.64	\$ -	\$ 44,653.70	\$ 323,739.34

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$ -	
CUMPLIMIENTO :	21A25696	\$ 32,373.93	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	21A51623	\$ 32,373.93	23 DE JUNIO DE 2022