



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 51405

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/008/2021**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **ING. MARIO GOMEZ CID**, PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/008/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 484,361.37	\$ 359,700.00	\$ 124,661.37	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
05-abr-21	08-jun-21	M2	1,046.48	90

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO REBAJE Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON MATERIAL DE BANCO ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6-6/10-10 COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.50 MTS. ACABADO RALLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR, CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 51405

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/008/2021

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO )</b>					
1	CEMENTO	M1	55.00	\$ 3,900.00	\$ 214,500.00
2	ARENA	M2	120.00	\$ 400.00	\$ 48,000.00
3	GRAVA	M3	126.00	\$ 400.00	\$ 50,400.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M4	12.00	\$ 3,200.00	\$ 38,400.00
5	BROCAL CON TAPA DE CONCRETO	M5	2.00	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00
6	MATERIAL BASE	M3	12.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
					\$ 359,700.00
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,046.48	\$ 6.11	\$ 6,393.99
2	REBAJE DE TERRENO POR MATERIAL BASE PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO EN UNA CAPA DE 10 CM INCL.: EQUIPO.	M2	1,046.48	\$ 22.25	\$ 23,284.18
3	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON CEMENTO INCL.: CIMBRA, ACARREOS.	PZA	2.00	\$ 400.00	\$ 800.00
<b>ALBAÑILERÍA</b>					
4	CONSTRUCCION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 15 CMS DE ESPESOR, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.50 MTS, ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, VACIADO COLOCADO VIBRADO Y CURADO.	M2	1,046.48	\$ 90.00	\$ 94,183.20
5	CORTE DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE.	ML	1,046.48	\$ -	\$ -
					\$ 124,661.37
					<b>TOTAL: \$ 484,361.37</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

**RELACION DE FACTURAS:**

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC015399	16-jun-21	ROIDI S.A. DE C.V.	MT 69	V 93	\$ 257,200.51
746165301XFS	30-sep-21	ROIDI S.A. DE C.V.	MT 93	V 116	\$ 23,850.03
HSBC194017	30-sep-21	ROIDI S.A. DE C.V.	MT 97	V 195	\$ 78,650.21
				<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>\$ 359,700.75</b>



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 51405

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/008/2021

 <p><b>DEPENDENCIA EJECUTORA</b></p> <p><i>[Signature]</i>  <b>ING. MARIO GOMEZ CID</b>        AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY        JOCOTITLÁN, MEX.        2019-2021        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	 <p><i>[Signature]</i>  <b>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS</b>        AYUNTAMIENTO DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS        JOCOTITLÁN, MEX.        2019-2021        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---

<p><b>RECIBE POR LA COMUNIDAD</b></p> <p><b>REPRESENTANTE COPACI</b></p>  <p><i>[Signature]</i>  <b>BERNARDO TORIBIO CRUZ</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>DELEGADO MUNICIPAL</b></p>  <p><i>[Signature]</i>  <b>Eduardo Toribio Mateo</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---

<p><b>TESTIFICAN</b></p> <p><b>POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL</b></p>	
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLÁN, MEX.        2019-2021</p> <p><b>PRESIDENTE</b></p> <p><i>[Signature]</i>  <b>Alcides Hernández Mancera</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLÁN, MEX.        2019-2021</p> <p><b>SECRETARIO</b></p> <p><i>[Signature]</i>  <b>Christopher Toribio Mateos</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>

<p><b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b></p>		
<p><b>CONTRALOR SOCIAL A</b></p> <p><i>[Signature]</i>  <b>Daniela Jimenez Toribio</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>CONTRALOR SOCIAL B</b></p> <p><i>[Signature]</i>  <b>Luis Fernando de Jesus Moreno</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>CONTRALOR SOCIAL C</b></p> <p><i>[Signature]</i>  <b>Edgar Contreras Maximino</b>        NOMBRE Y FIRMA</p>

<p><b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b></p>  <p><i>[Signature]</i>  <b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</b>        AYUNTAMIENTO CONTRALOR MUNICIPAL        JOCOTITLÁN, MEX.        2019-2021        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p><i>[Signature]</i>  <b>ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</b>        SUPERVISOR DE OBRA        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	--