



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 52163 ✓

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/009/2021

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARAJE EL PUERTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **ING. MARIO GOMEZ CID**, PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISDMF/009/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISDMF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 49,440.00	\$ 49,440.00	\$ -	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
16-jun-21	18-jun-21	KM	0.26	29	

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL BASE (BANCO LAS ABEJAS) CON UN ANCHO PROMEDIO DE 5.00 MTS, DE ESPESOR DE 10 CM Y RASTREO

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 52163

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/009/2021

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	MATERIAL BASE BANCO (BANCO LAS ABEJAS)	M3	130.00	\$ 300.00	\$ 39,000.00
2	RETROEXCAVADORA	DIA	2.50	\$ 4,176.00	\$ 10,440.00
PRELIMINARES					
1	RASTREO EN CAMINO CON EQUIPO MECÁNICO, EN ANCHOS NO MAYORES DE 5.00 MTS APROXIMADAMENTE INCL.: LIMPIEZA Y DESHIERBE, RETRO A UN LADO DEL CAMINO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	1,379.49		
2	TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL 5.00 MTS DE ANCHO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCL.: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,379.49		
					\$ 49,440.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
344962701DXP	18-jun-21	JAVIER CONTRERAS NAVA	20	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 10,440.00
122962E0077K	25-jun-21	JAVIER CONTRERAS NAVA	17	V 79	\$ 38,999.90
TOTAL EJERCIDO					\$ 49,439.90

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA NO. MIDS 52163

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/009/2021

DEPENDENCIA EJECUTORA	
<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> ING. MARIO GOMEZ CID PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>

RECIBE POR LA COMUNIDAD	
<p style="text-align: center;">REPRESENTANTE COPACI <i>[Signature]</i> Valencia Nuñez NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">DELEGADO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Eusebio López Marmolejo NOMBRE Y FIRMA</p>

TESTIFICAN	
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL	
<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Jesus Hernandez Cruz NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">SECRETARIO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Eraclio Arzate Sánchez NOMBRE Y FIRMA</p>

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL A</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Estemira Cruz López NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL B</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Juana Sánchez Nuvarrete NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL C</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Lizbeth Martinez Cedillo NOMBRE Y FIRMA</p>

<p style="text-align: center;">POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> ARQ. ADAN CUELLAR SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--