



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 52194

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/010/2021

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **ING. MARIO GOMEZ CID**, PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/010/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 91,200.00	\$ 91,200.00	\$ -	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
04-may-21	06-may-21	KM	0.47	42	

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL BASE (BANCO LAS ABEJAS) CON UN ANCHO PROMEDIO DE 5.00 MTS, DE ESPESOR DE 12 CM Y RASTREO.

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 52194

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/010/2021

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	MATERIAL BASE BANCO (BANCO LAS ABEJAS)	M3	224.00	\$ 300.00	\$ 67,200.00
2	MOTOCONFORMADORA	DIA	3.00	\$ 8,000.00	\$ 24,000.00
PRELIMINARES					
1	RASTREO EN CAMINO CON EQUIPO MECÁNICO, EN ANCHOS NO MAYORES DE 5.00 MTS APROXIMADAMENTE INCL.: LIMPIEZA Y DESHIERBE, RETRO A UN LADO DEL CAMINO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	2,205.00		
2	TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL 5.00 MTS DE ANCHO DE REVESTIMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO DE 12 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCL.: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,205.00		
					\$ 91,200.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:





NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
325062701SC1	18-jun-21	JAVIER CONTRERAS NAVA	19	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 24,000.00
216962E00HNY	25-jun-21	JAVIER CONTRERAS NAVA	18	V 92	\$ 67,199.82
TOTAL EJERCIDO					\$ 91,199.82





[Handwritten signatures and marks in blue ink]








ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA NO. MIDS 52194

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/010/2021

DEPENDENCIA EJECUTORA	
  ING. MARIO GOMEZ CID PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA	  ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA COMUNIDAD	
  Martha Barron Olmos REPRESENTANTE COPACI SANTA CLARA NOMBRE Y FIRMA	  Martina Delacruz Lopez DELEGADO MUNICIPAL SANTA CLARA NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN	
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 PRESIDENTE  Raúl Garduño Figueroa NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 SECRETARIO  José Luis Enriquez Montoya NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  José Manuel Garduño Figueroa NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  Ricardo Barron Olmos NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  Dakino Lopez Gonzalez NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL   LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2019-2021	 ARQ. ADAN CUELLAR SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	---