



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 53160

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/012/2021

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL RUSO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:35 HORAS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **ING. MARIO GOMEZ CID**, PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/012/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-
		-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 295,142.90	\$ 215,550.00	\$ 79,592.90	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
06-may-21	07-jun-21	M2	619.40	80

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ENCEMENTADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6-6/10-10

[Handwritten signature in blue ink]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 53160

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/012/2021

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO	TON	32.50	\$ 3,900.00	\$ 126,750.00
2	ARENA	M3	54.00	\$ 400.00	\$ 21,600.00
3	GRAVA	M3	63.00	\$ 400.00	\$ 25,200.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	8.00	\$ 3,200.00	\$ 25,600.00
5	LONA DE DIFUSION DE 1.20 X 2.50 MTS.	PZA	1.00	\$ 400.00	\$ 400.00
6	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	DIA	2.00	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00
					\$ 215,550.00
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	619.40	\$ 8.50	\$ 5,264.90
2	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO EN UNA CAPA DE 10 CM INCL.: EQUIPO.	M2	619.40	\$ 30.00	\$ 18,582.00
3	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 15 CMS DE ESPESOR, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.50 MTS, ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, VACIADO, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	619.40	\$ 90.00	\$ 55,746.00
					\$ 79,592.90
TOTAL:					\$ 295,142.90

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC172206	12-ago-21	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	B 307	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 16,000.00
HSBC205292	27-ago-21	GIRACERO, S.A. DE C.V.	889	V 75	\$ 59,800.11
HSBC215187	27-ago-21	GIRACERO, S.A. DE C.V.	890	V 76	\$ 66,200.11
HSBC271795	27-ago-21	GIRACERO, S.A. DE C.V.	891	V 77	\$ 73,550.15
TOTAL EJERCIDO					\$ 215,550.37

[Handwritten signature]



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
 Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF 2021)

000001
EDOMEX
 DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA NO. MIDS 53160

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/012/2021

DEPENDENCIA EJECUTORA

 ING. MARIO GOMEZ CID PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	---

RECIBE POR LA COMUNIDAD

 REPRESENTANTE COPACI Isidoro Nacquez Barrios NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL Felix Barrios Lopez NOMBRE Y FIRMA
---	---

TESTIFICAN POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE Gicela Escobar Lopez NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO Maria Elena Antonio Lopez NOMBRE Y FIRMA
--	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A Rosario Velasco A. NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B Josefa cruz segundo NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C Jesus Trejo Sanchez NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	--