



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 53385

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/016/2021

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-16-53385/AD-06/2021**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
10 de mayo de 2021	24 de junio de 2021	5.00	POSTE	70
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
10 de mayo de 2021	24 de junio de 2021			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04/03/2021	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 182,742.03	\$ 182,742.03	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 182,742.03	\$ 182,742.03	-	-	-

CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

UNIDAD EJECUTORA

IVAN ESQUER CRUZ

RESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 53385

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/016/2021

RECIBE

 <p>REPRESENTANTE DE COPACI</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Martín López Vázquez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Juan Pineda Sosa</u> NOMBRE Y FIRMA</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</p>
--	--

TESTIFICAN JOCOTILÁN, MEX.

<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2019-2021</p>	
<p>POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</p>	
<p>PRESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Jose Efraim Lara López</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Alvaro Lara Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Yuridia González Lorenzo</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Bani Salatriel Reyes Alfaro</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Elsa Garduño Lorenzo</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Esteban Valle Nieto</u> SUPERINTENDENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>ARQ. ADAN CUELLAR SANCHEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p><i>[Signature]</i></p> <p><u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR MUNICIPAL * NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2019-2021</p>



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 53385

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/016/2021

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN COLOCACIÓN DE 4 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, UN POSTE DE CONCRETO PCR 09-450, ABRAZADERAS 1 BS, 2 BS, UL, AISLADOR 22 PD , ALAMBRE AS4 , ANCLA CÓNICA, BASTIDOR B1, B3, CABLE AAC 3/0 , ACSR 1/0, CABLE AG 8 , CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO 2+1, AISLADOR 6-8, CONECTOR DERIVADO, CRUCETA PV 200, GRAPA PARALELA , GUARDACABO, TIRANTE T2.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	10-may-21	31-may-21	\$ 150,862.43	\$ -	\$ 24,137.99	\$ 175,000.42
2	01-jun-21	24-jun-21	\$ 6,673.80	\$ -	\$ 1,067.81	\$ 7,741.61
TOTAL	-	-	\$ 157,536.23	\$ -	\$ 25,205.80	\$ 182,742.03

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	-	\$ -	
CUMPLIMIENTO :	21A25697	\$ 18,274.20	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	21A36252	\$ 18,274.20	24 DE JUNIO DE 2022