



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 54137

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/018/2021

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BOQUI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE**

R.F.C.: **SANN880330IM7**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-18-54137/IR-08/2021**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
10 DE MAYO DE 2021	24 DE JUNIO DE 2021	1,276.00	ML	600
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
10 DE MAYO DE 2021	24 DE JUNIO DE 2021			


OFICIO (S) DE AUTORIZACION


INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 1,299,889.41	\$ 1,299,889.41	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 1,299,887.09	\$ 1,299,887.09	-	-	-


ENTREGA

CONTRATISTA


C. NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. EDITH GAMAZO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 54137

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/018/2021

RECIBE



REPRESENTANTE DE COPACI

[Signature]
Huitron Mercado
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

[Signature]
Humberto Guerrero
 NOMBRE Y FIRMA



TESTIFICAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOITLÁN, MEX.
 2019-2021

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOITLÁN, MEX.
 2019-2021

PRESIDENTE

[Signature]
Manuel Marcial Urzua
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

[Signature]
Ranulfo de Pedro Martinez
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

[Signature]
Justino Marcel Zamora
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

[Signature]
Michelle Pérez Martínez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

[Signature]
Javier Martínez García
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

[Signature]
German Leyva de la Cruz
 SUPERINTENDENTE
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

[Signature]
T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. EDUARDO CARRERA GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 54137

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/018/2021

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO, CORTES DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTO, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y "C" DE LA REGION, CAMA DE ARENA, ACARREO TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PAD DE 6" Ø RD-13.5 Y 17, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES EN TREN DE SALIDA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 389,966.83
1	10-may-21	31-may-21	\$ 502,077.85	\$ 150,623.36	\$ 56,232.72	\$ 407,687.22
2	01-jun-21	24-jun-21	\$ 618,514.46	\$ 185,554.94	\$ 69,273.52	\$ 502,233.04
TOTAL	-	-	\$ 1,120,592.31	\$ 336,178.30	\$ 125,506.24	\$ 1,299,887.09

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	2556927	\$ 129,988.94	
CUMPLIMIENTO :	2556925	\$ 389,966.83	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2619171	\$ 129,988.94	23 DE JUNIO DE 2022