



Jocotitlán

NOS UNIR

"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **25** DE **JUNIO** DE **2021**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-21-55367/AD-10/2021** DE FECHA **12** DE **MAYO** DE **2021**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE**

UBICACIÓN: **SANTIAGO YECHE**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-21-55367/AD-10/2021**.

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTIO EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE 15 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD DE 15", RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN (SELECCIONADO), CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERÍA PVC DE 6", CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA DESCARGAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON ACABADOS INTERIORES FINOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL CON TAPA PAD COLADO CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2**

CONTRATISTA: **JENNY GONZALEZ BECERRIL**

R.F.C.: **GOBJ850329KJ7**

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 257,730.45 | SIN I.V.A. | 222,181.42 |
| IMPORTE EJERCIDO | CON I.V.A. | 257,235.87 | SIN I.V.A. | 221,755.06 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | 494.58 | SIN I.V.A. | 426.36 |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **144.00 ML** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **147.00 ML**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 13-may-21 FECHA DE TERMINO: 11-jun-21

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 13-may-21 FECHA DE TERMINO: 11-jun-21

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)



(01) 712 122 95 70
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | - |
| 1 | 13-may-21 | 31-may-21 | 215,974.11 | 0.00 | 0.00 | 215,974.11 |
| 2 | 01-jun-21 | 11-jun-21 | 41,261.76 | 0.00 | 0.00 | 41,261.76 |
| TOTAL DE ESTIMACIONES | | | 257,235.87 | 0.00 | 0.00 | 257,235.87 |



(01) 712 122 95 70
www.jocotitlan.gob.mx

ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES | | CÁLCULO DE ESTIMACIONES | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------|
| AMORTIZACIÓN | | IMPORTE DE LA OBRA | |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | \$ 0.00 | EJECUTADA CON I.V.A.: | \$257,235.87 |
| I.V.A.: | \$0.00 | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$0.00 |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN: | \$0.00 | SUBTOTAL: | \$257,235.87 |
| RETENCIONES LEGALES | | MENOS RETENCIONES: | \$ 0.00 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00 | TOTAL A PAGAR: | \$257,235.87 |
| CAMARA 0.5% | \$ 0.00 | | |
| I.C.I.C. 0.2% | \$0.00 | | |
| TOTAL DE RETENCIONES | \$ 0.00 | | |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** No. DE FIANZA: **21A32495**
IMPORTE: **\$25,773.05** FECHA: **11 de junio de 2021**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-21-55367/AD-10/2021.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:40** HORAS DEL DÍA **25 DE JUNIO** DE **2021**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



(01) 712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

POR EL MUNICIPIO



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

C. JENNY GONZALEZ BECERRIL
ADMINISTRADOR UNICO

ING. GUADALUPE BASTIDA CONTRERAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA