



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**NO. MIDS 56258**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/022/2021**

EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **11:40** HORAS DEL DIA **05** DE **JULIO** DE **2021**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE</b>					R.F.C.: <b>SANN880330IM7</b>	
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-22-56258/IR-11/2021</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
<b>13 DE MAYO DE 2021</b>		<b>27 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>1,171.50</b>		<b>ML</b>
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				
<b>13 DE MAYO DE 2021</b>		<b>27 DE JUNIO DE 2021</b>				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04/03/2021	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 999,573.59	\$ 999,573.59	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 999,539.92	\$ 999,539.92	-	-	-

**ENTREGA**

<p>CONTRATISTA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>C. NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE</b>          REPRESENTANTE LEGAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>IYAN ESQUER CRUZ</b>          PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p style="text-align: right;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS</b>          DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p style="text-align: center;"></p>
--	--



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

NO. MIDS 56258

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/022/2021

**RECIBE**

REPRESENTANTE DE COPACI

DELEGADO MUNICIPAL



*Santa Montoya M*  
*Santa Montoya Monroy*  
 NOMBRE Y FIRMA

*Liliana Gregorio Davila*  
 NOMBRE Y FIRMA



**TESTIFICAN**

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2019-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2019-2021

PRESIDENTE

SECRETARIO

*Esteban Cruz Lara*  
 NOMBRE Y FIRMA

*Silvia Matoro Lara*  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

*Laureano Lara Anastasio*  
 NOMBRE Y FIRMA

*Maria Concepcion Guadalupe Montoya*  
 NOMBRE Y FIRMA

*Cristina Barillo Montoya*  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

*ARQ. VICTOR HUGO REYES URTIAS*  
 SUPERINTENDENTE  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

*ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO*  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

*LIC. EDUARDO GARREOLA GARCÍA*  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2019-2021



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**NO. MIDS 56258**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/022/2021**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, TUBERÍA DE PVC HID DE 4"Ø, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO, RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 299,872.08
1	13-may-21	31-may-21	\$ 634,400.90	\$ 190,320.27	\$ 71,052.90	\$ 515,133.53
2	01-jun-21	27-jun-21	\$ 227,271.44	\$ 68,190.14	\$ 25,453.01	\$ 184,534.31
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 861,672.34</b>	<b>\$ 258,510.41</b>	<b>\$ 96,505.91</b>	<b>\$ 999,539.92</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	2556929	\$ 299,872.08	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	2556933	\$ 99,957.36	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	2585923	\$ 99,957.36	<b>27 DE JUNIO DE 2022</b>