



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 70077

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/029/2021**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO CASANDEJE** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DIA **9** DE **JUNIO** DE **2021** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SINNOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **ING. MARIO GOMEZ CID**, PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/029/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
<b>ASO/COPACI/001/2021</b>	<b>04-mar-21</b>	\$ <b>300,000.00</b>	\$ <b>300,000.00</b>	-	-
		-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ <b>300,000.00</b>	\$ <b>300,000.00</b>	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ <b>344,809.15</b>	\$ <b>250,137.50</b>	\$ <b>94,671.65</b>	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
<b>03-may-21</b>	<b>08-jun-21</b>	<b>M2</b>	<b>483.50</b>	<b>750</b>	

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO, CIMBRADO, VACIADO, DESCIMBRADO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6-6/10-10, ENCEMENTADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 11 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 30 CM Ø, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin]*



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 70077

CLAVE DE LA OBRA

**FIS MDF/029/2021**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO ) ENCEMENTADO</b>					
1	CEMENTO	TON	19.05	\$ 3,900.00	\$ 74,295.00
2	GRAVA	M3	46.00	\$ 400.00	\$ 18,400.00
3	ARENA	M3	36.00	\$ 400.00	\$ 14,400.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	4.85	\$ 3,200.00	\$ 15,520.00
5	DIFUSION DE LA OBRA	PZA	1.00	\$ 400.00	\$ 400.00
6	RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO	DIA	2.00	\$ 4,200.00	\$ 8,400.00
7	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	DIA	3.00	\$ 4,200.00	\$ 12,600.00
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 144,015.00</b>
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES INCL: TROMPOS DE NIVEL, CRUCETAS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MALEZA.	M2	483.85	\$ 9.00	\$ 4,354.65
<b>ALBAÑILERIA</b>					
2	ENCEMENTADO A BASE DE CONCRETO SIMPLEHECHO EN OBRA DE UN F'C=200KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 3.00 MTS, UN ESPESOR DE 11 CM ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, REVENTONES Y MANIOBRAS.	M2	483.85	\$ 90.00	\$ 43,546.50
3	RECARGUE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION EN SECO PARA PROTECCION DE DESLAVE EN MATERIAL DE RELLENO PARA DAR NIVEL EN CALLE INCL.: ACARREOS, MANIOBRAS, REVENTONES Y ACOMODO.	M2	87.50	\$ 95.00	\$ 8,312.50
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 56,213.65</b>
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO ) DRENAJE</b>					
1	CEMENTO	TON	4.35	3,900.00	16,965.00
2	MORTERO	TON	0.75	3,150.00	2,362.50
3	ARENA DE MINA	M3	15.00	400.00	6,000.00
4	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MILLAR	2.00	4,700.00	9,400.00
5	TUBO DE 30 CM X 1.00 MTS	PZA	170.00	230.00	39,100.00
6	BROCAL CON TAPA	PZA	4.00	2,400.00	9,600.00
7	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	DIA	2.00	4,200.00	8,400.00
8	GRAVA 3/4"	M3	8.00	400.00	3,200.00
9	RENTA DE CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO	DIA	1.00	800.00	800.00
10	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	0.65	3,200.00	2,080.00
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>97,907.50</b>

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

**NO. MIDS 70077**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/029/2021**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
1	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE:AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	132.60	-	-
2	INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM JUNTEADO CON MORTERO-ARENA 1:4 INCLUYE: ACARREOS, BAJADA DE TUBOS A LA ZANJA, ELABORACION DE LA MEZCLA Y JUNTEO.	ML	170.00	30.00	5,100.00
3	RELLENO DE ZANJA POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL B PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE SELECCIÓN, ACARREOS Y COLOCACION DE MATERIAL APIZONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR.	M3	110.50	70.00	7,735.00
4	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZON JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:4, APLANADO PULIDO, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	1,950.00	7,800.00
5	CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 5 CM INCL.: OPERADOR, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, LUBRICANTES Y TRAZO.	ML	60.00	-	-
6	DEMOLICION DE CONCRETO A PICO Y MARRO PARA EXCAVACION DE DRENAJE DE 0.70 MTS. DE ANCHO Y 15 CM ESPESOR INCL.: HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y ACARREOS DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M2	68.90	60.00	4,134.00
7	REPOSICION DE ENCEMENTADO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, REVENTONES Y MANIOBRAS.	M2	68.90	90.00	6,201.00
SUBTOTAL:					<b>30,970.00</b>
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO ) MURO DE CONTENCIÓN</b>					
1	MORTERO	TON	2.10	3,150.00	6,615.00
2	ARENA	M3	4.00	400.00	1,600.00
3	PIEDRA BRAZA (APORTACION BENEFICIADOS)				-
SUBTOTAL:					<b>8,215.00</b>
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL BENEFICIARIOS )</b>					
1	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN ZANJA PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON UNA SECCION DE 0.90 X 0.60 MTS. INCL.: CRUCETAS, REVENTONES, NIVELES, ACARREOS, MANIOBRAS.	M3	10.80	160.00	1,728.00
2	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:4 ACABADO COMUN CON UNA SECCION DE 0.80 X 0.40 X 1.80 MTS. EN PROMEDIO INCL.: PLOMEADO, CRUCETAS, REVENTONES, ACARREOS Y MANIOBRAS.	M3	18.00	320.00	5,760.00
SUBTOTAL:					<b>7,488.00</b>
<b>TOTAL: \$</b>					<b>344,809.15</b>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 70077

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMDF/029/2021**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

**RELACION DE FACTURAS:**

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC275121	18-jun-21	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	222	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 30,200.00
HSBC239987	23-jul-21	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	A 3994	V 106	\$ 219,938.31
<b>TOTAL EJERCIDO</b>					<b>\$ 250,138.31</b>

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 70077


CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/029/2021

  <b>ING. MARIO GOMEZ CID</b> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY JOCOTITLÁN, MÉX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2019-2021	  <b>ING. EDITH GAMACHO VILCHIS</b> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS JOCOTITLÁN, MÉX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2019-2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  <b>Domingo Gerardo Hernández R</b> REPRESENTANTE COPACI NOMBRE Y FIRMA	  <b>Fabian Lopez</b> DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p align="center"><b>TESTIFICAN</b></p> <p align="center"><b>POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL</b></p> <p align="right">JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021</p>	
<p align="center">PRESIDENTE</p>  <b>Salvador Segundo Vargas</b> NOMBRE Y FIRMA	<p align="center">SECRETARIO</p>  <b>Ignacio Pérez Lovera</b> NOMBRE Y FIRMA

<p align="center"><b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b></p>		
<p align="center">CONTRALOR SOCIAL A</p>  <b>Gerardo Zaldívar Vargas</b> NOMBRE Y FIRMA	<p align="center">CONTRALOR SOCIAL B</p>  <b>Susana Zaldívar Rodríguez</b> NOMBRE Y FIRMA	<p align="center">CONTRALOR SOCIAL C</p>  <b>Eusebio Arellano Reyes</b> NOMBRE Y FIRMA

<p align="center">POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</p>   <b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</b> CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021	 <b>T.C.U. NICOLAS ID MORENO</b> SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------