



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**NO. MIDS 74666**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/033/2021**

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA MARIA CITENDEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **13:10** HORAS DEL DIA **20** DE **JULIO** DE **2021**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO REAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-33-74666/AD-16/2021**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:		
<b>31 DE MAYO DE 2021</b>	<b>13 DE JULIO DE 2021</b>	<b>5.00</b>	<b>POSTE</b>	<b>84</b>		
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:					
<b>31 DE MAYO DE 2021</b>	<b>13 DE JULIO DE 2021</b>					

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 349,997.08	\$ 349,997.08	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 349,997.08	\$ 349,997.08	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

  
**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA


UNIDAD EJECUTORA

  
**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021



  
**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

NO. MIDS 74666

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/033/2021

**RECIBE**

REPRESENTANTE DE COPACI

DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL**

PRESIDENTE

SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA

AYUNTAMIENTO

SUPERINTENDENTE

T.C.U. NICOLAS CID MORENO

SUPERVISOR

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

LIC. EDUARDO GARREOLA GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTILÁN, MÉX.  
 2019-2021



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**NO. MIDS 74666**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/033/2021**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750, CABLEADO, HERRAJES Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	31-may-21	30-jun-21	\$ 292,166.93	\$ -	\$ 46,746.71	\$ 338,913.64
2	01-jul-21	13-jul-21	\$ 9,554.69	\$ -	\$ 1,528.75	\$ 11,083.44
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 301,721.62</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48,275.46</b>	<b>\$ 349,997.08</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	-	\$ -	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	21A36250	\$ 34,999.71	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	21A51624	\$ 34,999.71	12 DE JULIO DE 2022