



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 95005

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMF/039/2021**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **CONCEPCION CARO** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DIA **31** DE **AGOSTO** DE **2021** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISDMF/039/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISDMF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
<b>ASO/COPACI/001/2021</b>	<b>04-mar-21</b>	\$ <b>70,000.00</b>	\$ <b>70,000.00</b>	-	-
		-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ <b>70,000.00</b>	\$ <b>70,000.00</b>	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ <b>176,340.41</b>	\$ <b>121,925.00</b>	\$ <b>54,415.41</b>	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
<b>22-jun-21</b>	<b>31-ago-21</b>	<b>M2</b>	<b>286.28</b>	<b>100</b>

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ENCEMENTADO CON CONCRETO F'c=200KG/CM2 DE 14 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL 6-6/10-10 Y LA APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCA EN GUARNICION, LINEA CENTRAL Y LATERALES EN TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 95005

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/039/2021**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO )</b>					
1	CEMENTO ✓	TON	14.50	\$ 3,900.00	\$ 56,550.00 ✓
2	GRAVA ✓	M3	36.00	\$ 400.00	\$ 14,400.00 ✓
3	ARENA ✓	M3	30.00	\$ 400.00	\$ 12,000.00 ✓
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ✓	M3	3.00	\$ 3,200.00	\$ 9,600.00 ✓
5	LONA DE DIFUSION ✓	PZA	1.00	\$ 400.00	\$ 400.00 ✓
6	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO ✓	CUBETA	6.00	\$ 3,500.00	\$ 21,000.00 ✓
7	PINTURA ESMALTE BLANCA ✓	CUBETA	2.00	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00 ✓
8	CHAROLA ✓	PZA	5.00	\$ 45.00	\$ 225.00 ✓
9	BROCHA DE 4" ✓	PZA	5.00	\$ 70.00	\$ 350.00 ✓
10	THINNER ✓	LTS	8.00	\$ 50.00	\$ 400.00 ✓
					<b>\$ 121,925.00</b>
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL.. TROMPOS DE NIVEL, CRUCETAS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MALEZA. ✓	M2	286.28	\$ 9.50	\$ 2,719.66 ✓
<b>ALBAÑILERÍA</b>					
1	ENCEMENTADO A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE UN F'C=200KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6- 6/10-10, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 3.00 MTS, UN ESPESOR DE 14 CM ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, REVENTONES Y MANIOBRAS. ✓	M2	286.28	\$ 90.98	\$ 26,045.75 ✓
2	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO Y AMARILLO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO DE GUARNICION, DIRECCION DE SENTIDOS Y LINEAS LATERALES Y EN TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD INCL.: LIMPIEZA, BROCHAS, DILUYENTE, RECIPIENTES Y MANIOBRAS. ✓	ML	1,710.00	\$ 15.00	\$ 25,650.00 ✓
					<b>\$ 54,415.41</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 176,340.41</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

**RELACION DE FACTURAS:**

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC160571	27-ago-21	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	B 314	V 127	\$ 121,925.12
<b>TOTAL EJERCIDO</b>					<b>\$ 121,925.12</b>





Gobierno del Estado de México  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
Dirección General de Inversión



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  
Municipal y de las Demarcaciones  
Territoriales del Distrito Federal  
(FISMDF 2021)



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA** NO. MIDS 95005

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/039/2021**

DEPENDENCIA EJECUTORA	
 <b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS</b> DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE POR LA COMUNIDAD	
 <b>Lucía Albaiza Placencia</b> REPRESENTANTE COPACI NOMBRE Y FIRMA	 <b>Felipe Mendoza Mendoza</b> DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. TESTIFICAN POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX.**

2019-2021 <b>Felipe Miranda Chavez</b> PRESIDENTE NOMBRE Y FIRMA	2019-2021 <b>Roberto García Autento</b> SECRETARIO NOMBRE Y FIRMA
---	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<b>Miguel Ángel Campis Hermenegildo</b> CONTRALOR SOCIAL A NOMBRE Y FIRMA	<b>Damaris Avigal Campis Rodriguez</b> CONTRALOR SOCIAL B NOMBRE Y FIRMA	<b>Armando Montoya Garcia</b> CONTRALOR SOCIAL C NOMBRE Y FIRMA

 <b>LIC. EDUARDO CASTREOLA GARCIA</b> CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	<b>T.C.U. NICOLAS CID MORENO</b> SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	---