



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 104649

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/042/2021**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 09:40 HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ** PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/042/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
<b>ASO/COPACI/001/2021</b>	<b>04-mar-21</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		<b>\$ 509,081.77</b>	<b>\$ 449,164.27</b>	<b>\$ 59,917.50</b>	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
<b>25-jun-21</b>	<b>23-jul-21</b>	<b>ML</b>	<b>650.00</b>	<b>115</b>

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DEPALME DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II, COLADO DE DADO SIMPLE DE F'c=250KG/CM2, INCADO DE POSTES GALVANIZADOS DE 2", TENDIDO DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS. DE ALTURA, HERRAJES PARA SOPORTE DE LA MISMA, TENDIDO DE 3 HILOS DE PUAS.





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 104649

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/042/2021**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO )</b>					
1	CEMENTO	TON	3.00	\$ 3,899.94	\$ 11,699.82
2	GRAVA	M3	6.00	\$ 400.00	\$ 2,400.00
3	ARENA	M3	6.00	\$ 400.00	\$ 2,400.00
4	MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS. DE ALTURA	ROLLO	33.00	\$ 2,755.29	\$ 90,924.57
5	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	3.50	\$ 2,995.29	\$ 10,483.52
6	TUBO DE 2" GALVANIZADO DE 2.50 MTS DE ALTURA	PZA	216.00	\$ 577.76	\$ 124,796.16
7	TUBO DE 2 1/2 " GALVANIZADO DE 3.0 MTS DE ALTURA	PZA	10.00	\$ 713.17	\$ 7,131.70
8	TUBO DE 2" GALVANIZADO DE 3.20 MTS DE LONGITUD	PZA	200.00	\$ 601.16	\$ 120,232.00
9	HERRAJES	PZA	200.00	\$ 373.69	\$ 74,738.00
10	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	50.00	\$ 79.17	\$ 3,958.50
11	LONA DE DIFUSION	PZA	1.00	\$ 400.00	\$ 400.00
					\$ <b>449,164.27</b>
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL. CRUCETAS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MALEZA.	M.L.	650.00	\$ 10.00	\$ 6,500.00
<b>ALBAÑILERÍA</b>					
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES TERRENO TIPO II INCL.: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.83	\$ 250.00	\$ 1,457.50
3	COLADO DE DADO CON CONCRETO SIMPLE F'C=250KG/CM2 EN SECCIÓN DE 30 X 30 X 30 CM INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	216.00	\$ 30.00	\$ 6,480.00
4	INCADO DE POSTES A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" ASI COMO TUBO DE 2" HORIZONTAL PARA REALIZAR MARCO EN SECCIÓN DE 2.0 MTS DE ALTURA X 3.0 MTS DE LONGITUD, INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	216.00	\$ 30.00	\$ 6,480.00
5	TENDIDO DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2.0 MTS DE ALTURA INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	650.00	\$ 40.00	\$ 26,000.00
6	TENDIDO DE LÍNEA DE PUAS ENTRES HILOS CON UNA SEPARACIÓN DE 20 CM ENTRE CADA LÍNEA INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	650.00	\$ 20.00	\$ 13,000.00
					\$ <b>27,437.50</b>
<b>TOTAL:</b>					\$ <b>476,601.77</b>



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 104649

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMDF/042/2021**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

**RELACION DE FACTURAS:**

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC206089	07-jul-21	JENNY GONZALEZ BECERRIL	32	V 103	\$ 449,164.35
<b>TOTAL EJERCIDO</b>					<b>\$ 449,164.35</b>

*[Handwritten signature and vertical line]*





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/042/2021

DEPENDENCIA EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA




**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

RECIBE POR LA COMUNIDAD



REPRESENTANTE COPACI  
**Roberto Cruz**  
NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

**Teazar Tobias Matos**  
NOMBRE Y FIRMA



TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONST  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

PRESIDENTE

**José Félix Toribio Cruz**  
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

**Jose Luis Matcos Martínez**  
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

**Daniel Angeles Reyes**  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

**Fabiana Matos Monroy**  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

**Evella Onofre Romero**  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



**LIC. EDUARDO BARREOLA GARCIA**  
CONTRALOR MUNICIPAL  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**T.C.U. LEONEL MARMOLEJO BECERRIL**  
SUPERVISOR DE OBRA  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA