



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 134315

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/055/2021**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **BOYECHA** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DIA **31** DE **AGOSTO** DE **2021** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO AL RANCHO LOS MOLINA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/055/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
<b>ASO/COPACI/001/2021</b>	<b>04-mar-21</b>	\$ <b>150,000.00</b>	\$ <b>150,000.00</b>	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ <b>150,000.00</b>	\$ <b>150,000.00</b>	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ <b>238,008.64</b>	\$ <b>199,988.64</b>	\$ <b>38,020.00</b>	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META	BENEFICIADOS
<b>02-ago-21</b>	<b>31-ago-21</b>	<b>ML 1090.00</b>	<b>200</b>

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN EXCAVACIÓN Y RUPTURA DE PIEDRA DE LA REGIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO I Y II COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 2 1/2 DE DIÁMETRO CON CAMPANA Y ANILLO DE SEGURIDAD RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO CON PISÓN.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 134315

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/055/2021**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES ( APORTACIÓN DEL FONDO )</b>					
1	RETROEXCAVADORA CARGADORA MARCA CASE 580 SM SERIE II DE 90 H.P. Y 6.889 TON, DE PESO DE OPERACIÓN CON BOTE PARA EXCAVACION DE CEPA EN MATERIAL TIPO I Y II, INCL. OPERADOR Y COMBUSTIBLE.	HR	104.00	\$ 450.00	\$ 46,800.00
2	RETROEXCAVADORA CARGADORA MARCA CASE 580 SM SERIE II DE 90 H.P. Y 6.889 TON, DE PESO DE OPERACIÓN MARTILLO PARA EXCAVACION DE CEPA EN MATERIAL TIPO III, INCL. OPERADOR Y COMBUSTIBLE.	HR	24.00	\$ 750.00	\$ 18,000.00
3	TUBERIA DE P.V.C. RD 26 DE 2 1/2" DE Ø CON CAMPANA TIPO ANGER Y ANILLO DE SEGURIDAD DE NEOPRENO, TRAMO EN SEIS METROS DE LONGITUD.	PZA	183.00	\$ 588.00	\$ 107,604.00
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 172,404.00</b>
				<b>I.V.A.:</b>	<b>\$ 27,584.64</b>
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 199,988.64</b>
<b>MANO DE OBRA ( APORTACIÓN BENEFICIARIOS )</b>					
1	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TERRENO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TERRENO TIPO I Y II	DIA	305.20	\$ -	\$ -
2	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA ROTO MARTILLO PARA ROMPER PIEDRA.	DIA	305.20	\$ -	\$ -
3	PLANTILLA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA TENDIDO DE RED INCL.: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M3	760.00	\$ 7.00	\$ 5,320.00
4	TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 2 1/2" RD 26 CON ANILLOS DE SEGURIDAD INCL.: TODO LO NECESARIO	ML	1,090.00	\$ 30.00	\$ 32,700.00
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 38,020.00</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 238,008.64</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.


**RELACION DE FACTURAS:**



NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC260989	29-oct-21	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	51	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 75,168.00
HSBC113732	27-oct-21	JUAN LOPEZ LAURENCIA	82	V 221	\$ 124,820.64
				<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>\$ 199,988.64</b>





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA** NO. MIDS 134315


CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/055/2021**

DEPENDENCIA EJECUTORA	
 <p style="text-align: center;"><b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b>          PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	 <p style="text-align: center;"><b>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS</b>          DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>

RECIBE POR LA COMUNIDAD	
 <p style="text-align: center;">REPRESENTANTE COPACI  <b>Marcelita Guadalupe Escalona</b>          NOMBRE Y FIRMA</p>	 <p style="text-align: center;">DELEGADO MUNICIPAL  <b>Austreberto León Guadalupe</b>          NOMBRE Y FIRMA</p>

TESTIFICAN POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL	
<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p>  <p style="text-align: center;"><b>Cirilo León Alcantara</b>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">SECRETARIO</p>  <p style="text-align: center;"><b>Isabel Pedraza León</b>          NOMBRE Y FIRMA</p>

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL A</p> <p style="text-align: center;"><b>Fernando Guadalupe Monroy</b>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL B</p> <p style="text-align: center;"><b>Jacinta León Alcantara</b>          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRALOR SOCIAL C</p> <p style="text-align: center;"><b>Raúl Guerrero León</b>          NOMBRE Y FIRMA</p>

<p style="text-align: center;">POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</p>  <p style="text-align: center;"><b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</b>          CONTRALOR MUNICIPAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">T.C.U. LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</p> <p style="text-align: center;">SUPERVISOR DE OBRA          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	--