



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA NO. MIDS 166947

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/059/2021

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA GASOLINERA 2001 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/059/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 138,050.00	\$ 99,500.00	\$ 38,550.00	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
16-ago-21	30-ago-21	M2	300.00	100

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DESPALME DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVELES, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA COLADO EN 3.00 X 2.50 MTS CON 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 166947

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/059/2021

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO	TON	17.00	\$ 3,900.00	\$ 66,300.00
2	ARENA	M3	27.00	\$ 400.00	\$ 10,800.00
3	GRAVA	M3	31.00	\$ 400.00	\$ 12,400.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	3.00	\$ 3,200.00	\$ 9,600.00
5	LONA DE DIFUSION DE 1.20 X 2.50 MTS.	PZA	1.00	\$ 400.00	\$ 400.00
					\$ 99,500.00
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	300.00	\$ 8.50	\$ 2,550.00
2	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO EN UNA CAPA DE 10 CM INCL.: EQUIPO.	M2	300.00	\$ 30.00	\$ 9,000.00
3	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 15 CMS DE ESPESOR, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.50 MTS, ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, VACIADO, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	300.00	\$ 90.00	\$ 27,000.00
					\$ 38,550.00
				TOTAL:	\$ 138,050.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC452509	23-ago-21	ROIDI S.A. DE C.V.	MT 81	V 129	\$ 60,200.10
HSBC019460	29-sep-21	ROIDI S.A. DE C.V.	MT 91	V 182	\$ 39,300.07
			TOTAL EJERCIDO		\$ 99,500.17



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 166947

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/059/2021

DEPENDENCIA EJECUTORA	
 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
RECIBE POR LA COMUNIDAD	
 REPRESENTANTE COPACI Juan Guadalupe Guadalupe Sánchez NOMBRE Y FIRMA LA MANGA	DELEGADO MUNICIPAL  Protestante Hermelindo NOMBRE Y FIRMA LA MANGA
TESTIFICAN	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL	
JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 PRESIDENTE  Ana Gabriela Becerra Lugo NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  Ma. Elena Quintana Angeles NOMBRE Y FIRMA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA	
CONTRALOR SOCIAL A  Francisco Quintana Pedraza NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  Marciano Quintana Cruz NOMBRE Y FIRMA
CONTRALOR SOCIAL C  Constantino Quintana Cruz NOMBRE Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL   LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA NOMBRE, CARGO Y FIRMA