



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 168036

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/061/2021

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL HUERTO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO ASENTAMIENTO EL HUERTO

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/061/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 145,626.77	\$ 116,497.97	\$ 29,128.80	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
02-ago-21	31-ago-21	ML	189.00	40

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B", POR MEDIOS MECANICOS COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO DE 30 CM DE Ø, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 168036

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/061/2021

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO	TON	1.50	\$ 4,200.01	\$ 6,300.02
2	MORTERO	TON	1.00	\$ 3,449.96	\$ 3,449.96
3	ARENA DE MINA	M3	9.00	\$ 499.96	\$ 4,499.64
4	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MILLAR	2.80	\$ 8,000.06	\$ 22,400.17
5	TUBO DE 30 CM X 1.00 MTS DE LARGO	PZA	189.00	\$ 280.00	\$ 52,920.00
6	BROCAL CON TAPA	PZA	5.00	\$ 2,600.06	\$ 13,000.30
7	RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA 320	DIA	3.00	\$ 4,176.00	\$ 12,528.00
8	GRAVA	M3	2.00	\$ 499.96	\$ 999.92
9	DIFUSIÓN DE LA OBRA LONA 1.20 X 2.40	PZA	1.00	\$ 399.97	\$ 399.97
					\$ 116,497.97
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO INCL.: REFERENCIAS	ML	189.00	\$ 8.00	\$ 1,512.00
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	238.14	\$ -	\$ -
3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM JUNTEADO CON MORTERO-ARENA 1:4 INCLUYE: ACARREOS, BAJADA DE TUBOS A LA ZANJA, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA Y JUNTEO.	ML	189.00	\$ 30.00	\$ 5,670.00
4	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZON JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADO PULIDO, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM, A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$ 1,950.00	\$ 9,750.00
5	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCL.: ACARREOS Y MANIOBRAS.	M3	203.28	\$ 60.00	\$ 12,196.80
					\$ 29,128.80
					TOTAL: \$ 145,626.77

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC232434	27-oct-21	JUAN LOPEZ LAURENCIA	84	V 207	\$ 103,970.10
HSBC268186	29-oct-21	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	50	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 12,528.00
				TOTAL EJERCIDO	\$ 116,498.10



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 168036

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/061/2021

DEPENDENCIA EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COPACI



Marcela Vieyra Angeles
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL



Inés Fidenca Carlitas Vieyra Valdes
 NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

PRESIDENTE

Victor Nieto Cruz
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Justino Cruz Pretel
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Ana Cristel Villarreal Gómez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Angelica Amayrah Ramirez Flores
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

Adebaldo Cruz Licanor
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



LIC. EDUARDO GARREOLA GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

T.C.U. LEONEL MARMOLEJO BECERRIL
 SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA