



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 170396

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/064/2021

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE **SAN MARCOS COAJOMULCO** MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **31** DE **AGOSTO** DE **2021** REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE MAYO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, **ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/064/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 295,559.20	\$ 227,170.00	\$ 68,389.20	-

FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS
28-jun-21	30-ago-21	M2	690.80	80

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ENCEMENTADO CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6-6/10-10.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 170396

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/064/2021

ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO	TON	32.60	\$ 4,200.00	\$ 136,920.00
2	ARENA	M3	60.00	\$ 500.00	\$ 30,000.00
3	GRAVA	M3	69.00	\$ 500.00	\$ 34,500.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	6.50	\$ 3,900.00	\$ 25,350.00
5	LONA DE DIFUSIÓN	PZA	1.00	\$ 400.00	\$ 400.00
					\$ 227,170.00
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
PRELIMINARES					
1	TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL.. TROMPOS DE NIVEL, CRUCETAS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MALEZA.	M2	690.80	\$ 9.00	\$ 6,217.20
ALBAÑILERÍA					
2	ENCEMENTADO A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE UN P' C=200KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6- 6/10-10, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 3.00 MTS, UN ESPESOR DE 15 CM ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCL.: CIMBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, REVENTONES Y MANIOBRAS.	M2	690.80	\$ 90.00	\$ 62,172.00
					\$ 68,389.20
TOTAL:					\$ 295,559.20

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC139473	28-oct-21	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS S.A DE C.V.	A 1213	V 227	\$ 227,169.35
TOTAL EJERCIDO					\$ 227,169.35



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NO. MIDS 170396

CLAVE DE LA OBRA

FIS MDF/064/2021

DEPENDENCIA EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COPACI



Manuel Rodríguez González

NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL



José Tello Rodríguez

NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE

SECRETARIO

Dionar Tello Rodríguez

NOMBRE Y FIRMA

Javier Tello Ramírez

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

Angelica Tello Rodríguez

NOMBRE Y FIRMA

Alfredo Rodríguez Reyes

NOMBRE Y FIRMA

Sofía González de Jesús

NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EDUARDO CARRERA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

T.C.U. NICOLAS CID MORENO

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021