



# Jocotitlán

*Nos une*

"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **29** DE **SEPTIEMBRE** DE **2021**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-71-177985/IR-23/2021** DE FECHA **29** DE **OCTUBRE** DE **2021**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE**

UBICACIÓN: **LA LOMA DE ENDARE**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-71-177985/IR-23/2021.**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN EL TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B Y CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, TENDIDO DE TUBERIA PAD DE 12" DE DIAMETRO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) ASI COMO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON ARENA-CEMENTO-MORTERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, REPOSICION DE CONCRETO SIMPLE.**

CONTRATISTA: **JENNY GONZALEZ BECERRIL**

R.F.C.: **GOBJ850329KJ7**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	1,123,261.69	SIN I.V.A.	968,329.04
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	1,122,609.19	SIN I.V.A.	967,766.54
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	652.50	SIN I.V.A.	562.50

VOLÚMENES CONTRATADOS: **620.00 ML** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **500.00 ML**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_ IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

### PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 19-jul-21 FECHA DE TERMINO: 16-sep-21

### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 19-jul-21 FECHA DE TERMINO: 16-sep-21



(01) 712 122 95 70  
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						
1	19-jul-21	19-ago-21	605,458.08	0.00	0.00	605,458.08
2	20-ago-21	16-sep-21	517,151.11	0.00	0.00	517,151.11
	TOTAL DE ESTIMACIONES		1,122,609.19	0.00	0.00	1,122,609.19



(01) 712 122 95 70 ☎  
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

**ACTA DE FINIQUITO**

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	<b>\$1,122,609.19</b>
I.V.A.:	\$0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$0.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	<b>\$0.00</b>	SUBTOTAL:	<b>\$1,122,609.19</b>
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$1,122,609.19</b>
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	<b>\$ 0.00</b>		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

## GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**

No. DE FIANZA: **21A56799**

IMPORTE: **\$112,326.17**

FECHA:

**16 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-71-177985/IR-23/2021**.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:40** HORAS DEL DÍA **29** DE **SEPTIEMBRE** DE **2021**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



(01) 712 122 95 70 ☎

www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

**POR EL MUNICIPIO**



**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021



**T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR LA EMPRESA**



**C. JENNY GONZALEZ BECERRIL**  
ADMINISTRADOR UNICO



**ING. GUADALUPE BASTIDA CONTRERAS**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA