



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 197707

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/075/2021**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 261 Y 269 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SIFFARI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. LIC. **ARMANDO SANCHEZ MENDOZA**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR MUNICIPAL, ING. **EDITH CAMACHO VILCHIS**, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DEL ACTA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/075/2021**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	APORTACION BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	-
		-	-	-	-
TOTAL INVERSION ASIGNADA:		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJERCIDA:		\$ 29,999.64	\$ 29,999.64	\$ -	-
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
07-sep-21	15-sep-21	ML	204.00	120	

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO 2, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC RD-26 DE 6" Ø, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 197707

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMDF/075/2021**

**ANEXO A. PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>( APORTACIÓN DEL FONDO )</b>					
1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO CON CAMPANA Y ANILLO DE NEOPRENO TRAMO EN 6.0 METROS DE LONGITUD	PZA	34.00	\$ 760.64	\$ 25,861.76
					\$ 25,861.76
<b>MANO DE OBRA ( APORTACION DE BENEFICIARIOS )</b>					
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL PARA ESTABLECER NIVELES.	M2	122.40	\$ -	\$ -
2	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM.	M3	73.44	\$ -	\$ -
3	TENDIDO Y COLOCACION DEL TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø CON CAMPANA Y ANILLO DE NEOPRENO	ML	204.00	\$ -	\$ -
4	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	72.51	\$ -	\$ -
					<b>SUBTOTAL: \$ 25,861.76</b>
					<b>I.V.A.: \$ 4,137.88</b>
					<b>TOTAL: \$ 29,999.64</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

**RELACION DE FACTURAS:**

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
HSBC593038	29-nov-21	JUAN LOPEZ LAURENCIA	88	V 222	\$ 29,999.64
<b>TOTAL EJERCIDO</b>					<b>\$ 29,999.64</b>



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

NO. MIDS 197707

CLAVE DE LA OBRA

FIS MDF/075/2021

**DEPENDENCIA EJECUTORA**



**ARMANDO SANCHEZ MENDOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021



**ING. EDITH GAMACHO WILCHIS**

COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**

REPRESENTANTE COPACI



**Irma de la Figueiras Miranda**  
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL



**José Enrique Sánchez Cruz**  
 NOMBRE Y FIRMA

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021

PRESIDENTE

**Irma Sánchez Cruz**  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

**Rodolfo Matro Cruz**  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A

**Verónica Román Flores**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

**Rolando Cruz Gutiérrez**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

**Juan Sánchez Escobar**  
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



**LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021

**T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ**  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA