



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**NO. MIDS 198165**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/077/2021**

EN LA LOCALIDAD DE **MAVORO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **12:15** HORAS DEL DIA **21** DE **OCTUBRE** DE **2021**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>	
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V</b>	R.F.C.: <b>GCR090406S30</b>
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-77-198165/AD-26/2021</b>	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:
<b>30 DE AGOSTO DE 2021</b>	<b>13 DE OCTUBRE DE 2021</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:
<b>30 DE AGOSTO DE 2021</b>	<b>13 DE OCTUBRE DE 2021</b>
META: <b>36.4</b> <b>M2</b>	
BENEFICIADOS: <b>100</b>	


OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 298,716.18	\$ 298,716.18	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 298,633.54	\$ 298,633.54	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

  
**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

  
**LIC. ARMANDO SANCHEZ MENDOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021

  
**ING. JORGE AMACHO VILCHIS**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**NO. MIDS 198165**

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMDF/077/2021**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE TRABES Y LOSA, APLANADOS INTERIORES, COLOCACIÓN DE PASTA ACRÍLICA COREV EN MUROS Y PLAFONES Y AMPLIACIÓN DE PINTURA BLANCO EN EXTERIORES Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PRINCIPAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	30-ago-21	29-sep-21	\$ 206,670.91	\$ -	\$ 33,067.35	\$ 239,738.26
2	30-sep-21	13-oct-21	\$ 50,771.79	\$ -	\$ 8,123.49	\$ 58,895.28
3	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 257,442.70</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41,190.84</b>	<b>\$ 298,633.54</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	-	\$ -	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	2133918	\$ 28,871.62	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	2143672	\$ 29,871.62	12 DE OCTUBRE DE 2022