



000015

Jocotitlán

NOS UNIE

"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **13:30** HORAS DEL DÍA **28** DE **OCTUBRE** DE **2021**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-77-198165/AD-26/2021** DE FECHA **27** DE **AGOSTO** DE **2021**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO**

UBICACIÓN: **MAVORO**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-77-198165/AD-26/2021**.

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE TRABES Y LOSA, APLANADOS INTERIORES, COLOCACIÓN DE PASTA ACRÍLICA COREV EN MUROS Y PLAFONES Y AMPLIACIÓN DE PINTURA BLANCO EN EXTERIORES Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PRINCIPAL**

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V**

R.F.C.: **GCR090406S30**

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 298,716.18 | SIN I.V.A. | 257,513.95 |
| IMPORTE EJERCIDO | CON I.V.A. | 298,633.54 | SIN I.V.A. | 257,442.71 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | 82.64 | SIN I.V.A. | 71.24 |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **36.40 M2** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **36.40 M2**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: **30-ago-21** FECHA DE TERMINO: **13-oct-21**

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: **30-ago-21** FECHA DE TERMINO: **13-oct-21**



(01) 712 122 95 70
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.



000014

Jocotitlán

nos une

"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

RELACION DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 02 ESTIMACIÓN (ES):

| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | - |
| 1 | 30-ago-21 | 29-sep-21 | 239,738.26 | 0.00 | 0.00 | 239,738.26 |
| 2 | 30-sep-21 | 13-oct-21 | 58,895.28 | 0.00 | 0.00 | 58,895.28 |
| | | | | | | |
| | TOTAL DE ESTIMACIONES | | 298,633.54 | 0.00 | 0.00 | 298,633.54 |



200
1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES | | CÁLCULO DE ESTIMACIONES | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------|
| AMORTIZACIÓN | | IMPORTE DE LA OBRA | |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | \$ 0.00 | EJECUTADA CON I.V.A.: | \$298,633.54 |
| I.V.A.: | \$0.00 | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$0.00 |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN: | \$0.00 | SUBTOTAL: | \$298,633.54 |
| | | MENOS RETENCIONES: | \$ 0.00 |
| RETENCIONES LEGALES | | TOTAL A PAGAR: | \$298,633.54 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00 | | |
| CAMARA 0.5% | \$ 0.00 | | |
| I.C.I.C. 0.2% | \$0.00 | | |
| TOTAL DE RETENCIONES | \$ 0.00 | | |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE No. DE FIANZA: 2143672 CAUCION, S.A.**

IMPORTE: **\$29,871.62** FECHA: **13 DE OCTUBRE DE 2021**

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMOS QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA [MJO/DOP/FISIMDF-77-198165/AD-26/2021](#).

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **14:10** HORAS DEL DÍA **28** DE **OCTUBRE** DE **2021**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



(01) 712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021**

POR EL MUNICIPIO

**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**

**T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA**

POR LA EMPRESA

**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO**

**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE OBRA**