



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 240298

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/083/2021

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOS JAVIERES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN JOCOTITLÁN
 LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES**

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	R.F.C.: PHC0310145Y6
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-83-240298/AD-27/2021	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 27 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE INICIO REAL: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	FECHA DE TERMINO REAL: 27 DE OCTUBRE DE 2021
META: 3.00	
BENEFICIADOS: POSTE 40	


OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 260,917.07	\$ 260,917.07	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 260,879.15	\$ 260,879.15	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


ING. FRANCISCO OJEDA MEJIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA


LIC. ARMANDO SANCHEZ MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA


ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 240298

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/083/2021

RECIBE

 REPRESENTANTE DE COPACI
Maria Javier Martinez
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

 NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTTLÁN, MEX.
 2019-2021

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE
Ricardo Castañeda Cruz
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO
Severiano Javier Martinez
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A
Gilberto Javier Gómez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B
Rosa Javier Gómez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C
Cristobal Javier Martinez
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA
MR. VIKTOR VAZQUEZ MENDEZ
 SUPERINTENDENTE
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO
MR. ADAN CUELLAR SANCHEZ
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 240298

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/083/2021

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN COLOCACION DE TORRE METALICA DOBLE DE 13 MTS. VARILLA COPERWEL, TIRANTE T2, PLACA 1 PC, PERNO DOBLE ROSCA, POSTE DE CONCRETO 13-600, OJO RE, ABRAZADERA OBS, ABRAZADERA 1BS, AISLADOR UC, AISLADOR 1C, BASTIDOR B1, BASTIDOR B2, CABLE AG 5/16, CABLE NEUTRAL, CONECTOR DERIVADOR, CRUCETA PV 200, GRAPA RAL 8, CONECTOR TUBULAR DESNUDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	13-sep-21	12-oct-21	\$ 222,061.50	\$ -	\$ 35,529.84	\$ 257,591.34
2	13-oct-21	27-oct-21	\$ 2,834.32	\$ -	\$ 453.49	\$ 3,287.81
TOTAL	-	-	\$ 224,895.82	\$ -	\$ 35,983.33	\$ 260,879.15

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	-	\$ -	
CUMPLIMIENTO :	2609058	\$ 26,091.71	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2609087	\$ 26,091.71	26 DE OCTUBRE DE 2022