



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 247245

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/084/2021

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 13:10 HORAS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE LA ERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA
 MARÍA CITENDEJE**

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **PHC0310145Y6**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-84-247245/AD-28/2021**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	27 DE OCTUBRE DE 2021	1-4	TORRE SENCILLA-POSTE	70
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	27 DE OCTUBRE DE 2021			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/COPACI/001/2021	04-mar-21	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 300,694.83	\$ 300,694.83	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 300,694.83	\$ 300,694.83	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


ING. FRANCISCO OJEDA MEJIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA




LIC. ARMANDO SANCHEZ MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 JOCOTITLÁN, MÉX.




ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 JOCOTITLÁN, MÉX.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 247245

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/084/2021

RECIBE

 <p>REPRESENTANTE DE COPACI</p> <p><u>Juan Carlos Casimiro Martínez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>  <p><u>Leopoldo Alcántara Velasco</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--

TESTIFICAN

<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021</p>	
<p>POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL</p>	
<p>PRESIDENTE</p> <p><u>Silvio Hernández Antonio</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><u>José Francisco Martínez Gutiérrez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><u>Edith González Figueras</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><u>Celio Martínez González</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><u>Felipa Deri Casimiro Sánchez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><u>Vicente Valencia</u> SUPERINTENDENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><u>T.C.U. NICOLÁS CID MORENO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p><u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> 



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO. MIDS 247245

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/084/2021

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SUMINISTRO, COLOCACION Y VESTIDURA DE POSTES DE CONCRETO PCR-13-600 DE 13 MTS Y TORRE METALICA SENCILLA 13.0 MTS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	13-sep-21	12-oct-21	\$ 237,073.44	\$ -	\$ 37,931.75	\$ 275,005.19
2	13-oct-21	27-oct-21	\$ 22,146.24	\$ -	\$ 3,543.40	\$ 25,689.64
TOTAL	-	-	\$ 259,219.68	\$ -	\$ 41,475.15	\$ 300,694.83

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	-	\$ -	
CUMPLIMIENTO :	2609060	\$ 30,069.48	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2609088	\$ 30,069.48	26 DE OCTUBRE DE 2022