



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FEFOM/004/2017**

EN LA LOCALIDAD DE **CABECERA MUNICIPAL** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **28** DE **JULIO** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA:		<b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>		
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.</b>				R.F.C.: <b>GCR-090406-S30</b>
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FEFOM-004/IR-024/2017</b>				
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>18-may-17</b>	<b>16-jul-17</b>			
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:	<b>1,100.00</b>	<b>M2</b>	<b>250</b>
<b>18-may-17</b>	<b>16-jul-17</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA	31-mar-17	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
TOTAL:						
MONTO CONTRATADO:		999,234.36	999,234.36	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA:		999,231.55	999,231.55	-	-	-

**ENTREGA**

<p style="text-align: center;">CONTRATISTA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO</b>        ADMINISTRADOR UNICO        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">UNIDAD EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b>        PRESIDENTE MUNICIPAL        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b>        DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p style="text-align: center;"></p>
--	--









Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección de Planeación y Gasto Público

FONDO ESTATAL DE  
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 (FEFOM)



CLAVE DE LA OBRA  
 FEFOM/004/2017

<b>RECIBE POR LA COMUNIDAD</b>		
REPRESENTANTE COMUNITARIO    <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL    <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA	
<b>TESTIFICAN</b>		
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA</b>		
PRESIDENTE   <u>Imelda Reyes</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO   <u>Ernesto Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO   <u>Refugio Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>		
CONTRALOR SOCIAL A   <u>Gerardo Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B   <u>Yolanda Arzate</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C   <u>Margarita Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA
<b>POR LA SUPERVISION</b>		
EMPRESA   <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO   <b>RODOLFO GARCIA GONZALEZ</b> SUPERVISOR <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
<b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
  <b>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</b> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTILÁN, MEX.  
 2016-2018



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FEFOM/004/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO, DEMOLICION DE GUARNICION, DEMOLICION DE EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR, EXCAVACION EN CORTE CON EQUIPO MECANICO BASE HIDRAULICA COMPACTADO AL 100 %, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y CORTE EN PISO CON EQUIPO MECANICO A 5 CM DE ESPESOR.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	18-may	30-jun	976,131.03	0.00	22,720.29	953,410.74
2	30-jun	16-jul	23,100.52	0.00	537.68	22,562.84
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>999,231.55</b>	<b>0.00</b>	<b>23,257.97</b>	<b>975,973.58</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	1818514	99,923.44	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	1818374	99,923.44	