



ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2017, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MJO/DOP/FEFOM-012/IR-019/2017 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 60"**

UBICACIÓN: **CABECERA MUNICIPAL**

NÚMERO DE CONTROL: MJO/DOP/FEFOM-012/IR-019/2017

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULAS CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COLUMNAS C1 Y C2 SECCION DE 30 X 45 CM. CE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 1" DE ½" Y ¾" CASTILLOS DE CONCRETO DE 12 X 15 CM. TREBAS T-1 T-2 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE ¾" Y ½" LOSA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y ACABADOS CON PINTURA.

CONTRATISTA: **MAROL Y/O LUIS MARTINEZ OLMOS**

R.F.C.: **MAOL-780528-QGA**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	674,760.99	SIN I.V.A.	613,419.08
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	674,657.66	SIN I.V.A.	613,325.15
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	-	SIN I.V.A.	-

VOLÚMENES CONTRATADOS: 96.00 M2

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: 96.00 M2

CONVENIO No.: _____

IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATUAL			
FECHA DE INICIO:	11-may-17	FECHA DE TERMINACION:	09-jul-17
PLAZO DE EJECUCION REAL			
FECHA DE INICIO:	11-may-17	FECHA DE TERMINACION:	09-jul-17



DOSP
Dirección de
Obras y Servicios Públicos



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO**

000259

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	11-may-17	09-jun-17	466,448.27	0.00	10,856.98	455,591.29
2	10-jun-17	09-jul-17	208,209.39	0.00	4,846.25	203,363.14
	TOTAL DE ESTIMACIONES		674,657.66	0.00	15,703.23	658,954.43

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$ 674,657.66
I.V.A.:	\$ 0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 0.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 0.00	SUBTOTAL:	\$ 674,657.66
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 15,703.23
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 11,632.03	TOTAL A PAGAR:	\$ 658,954.43
CAMARA 0.5%	\$ 2,908.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 1,163.20		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 15,703.23		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** No. DE FIANZA: **4059-01402-5**
IMPORTE: **67,476.10** FECHA: **9 DE JULIO DE 2017**
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOP/FEFOM-012/IR-019/2017

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DÍA **15** DE **JULIO DE 2017**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, I.MEX.
2016-2018 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA

ARQ. LUIS MARTINEZ OLMOS
AMINISTRADOR UNICO

T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. LUIS MARTINEZ OLMOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA