



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISE/003/2017

EN LA LOCALIDAD DE **TIACAQUE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **25** DE **SEPTIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE EL TORIL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA:		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.	R.F.C.: IAP130213RT3
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISE-003/IR-053/2017			
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL :	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL :	META:	BENEFICIADOS:
31-jul-17	28-sep-17	40.00	VIVIENDAS
FECHA DE INICIO REAL :	FECHA DE TERMINO REAL:		
31-jul-17	25-sep-17		173

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
203200-APAD-FISE-0727/17	07-jul-17	575,000.00	575,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		574,647.12	574,647.12	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		559,035.55	559,035.55	-	-	-

ENTREGA


ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



CLAVE DE LA OBRA
 FISE/003/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO <u>Ramón Salazar Mateo</u> NOMBRE Y FIRMA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 TESTIFICAN	DELEGADO MUNICIPAL <u>ROBERTO CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE <u>Rosa Segundo Gascón</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO <u>Eladio Mateos Monroy</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO <u>Marlen Segundo Melquiades</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A <u>Nemesio Hernández Ordóñez</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B <u>Juan López Coribio</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C <u>Araceli Manjarrez M.</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA <u>ESMAN BECERRIL NAVA</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO <u>LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISE/003/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. DE ALTURA, COLOCACION DE TORRES METALICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	31-Jul	28-ago	430,673.74	0.00	68,907.80	499,581.54
2	29-ago	25-sep	51,253.46	0.00	8,200.55	59,454.01
-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			481,927.20	0.00	77,108.35	559,035.55

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	0.00	
CUMPLIMIENTO :	31700012188	57,464.71	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31700015691	57,464.71	